

# 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目

## 绩效评价报告

主管部门：交城县农业农村局

实施单位：交城县农业农村局

委托单位：交城县财政局

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）（公章）

主评人：

郝春元

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目绩效目标.....	6
(四) 项目实施情况.....	8
二、绩效评价工作开展情况.....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准、评价依据.....	11
(三) 绩效评价工作过程.....	13
三、综合评价情况及评价结论.....	14
四、绩效评价指标分析.....	15
(一) 项目决策情况.....	15
(二) 项目过程情况.....	17
(三) 项目产出情况.....	18
(四) 项目效益情况.....	20
(五) 项目政策实施效率及效果分析.....	21
五、绩效自评核实及复核结论.....	22
六、项目主要绩效及经验做法.....	26
七、项目实施及管理过程中存在的问题及原分析.....	27
八、下一步改进意见及政策建议.....	28
九、绩效评价结果应用建议.....	28
十、报告附件.....	29

## 摘 要

1、项目名称：2024年乡村振兴灌溉渠系改造工程

2、项目单位：交城县农业农村局

3、建设地点：交城县神堂坪村、会立村、野则河村

4、项目主要内容

①神堂坪村：渠道工程：新建D50U型混凝土渠道1171.6m，新建D30U型混凝土渠道3070.5m及渠道附属建筑物工程；

②会立村：渠道工程：新建D50U型混凝土渠道1259.9m，新建D30U型混凝土渠道2224.2m及渠道附属建筑物工程；

③野则河村：新建浆砌石灌溉水渠1050米、修缮损坏水渠长度400米。

5、项目实施情况

①根据交城县农业农村局《关于交城县东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程实施方案的批复》（交农字〔2023〕31号）批准建设，交城县东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程，2023年5月9日进行了公开招标，2023年5月23日山西君天吉建筑工程有限公司中标，于2023年6月13日签订合同，合同金额75.93万元，建设工程开工时间2023年10月1日，竣工时间2024年4月13日，工程结算审核金额75.82万元；

②根据交城县农业农村局《关于交城县东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程实施方案的批复》（交农字〔2023〕32号）批准建设，交城县东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程，2023年5月9日进行了公开



招标，2023 年 5 月 23 日山西君天吉建筑工程有限公司中标，于 2023 年 6 月 13 日签订合同，合同金额 60.88 万元，建设工程开工时间 2023 年 10 月 1 日，竣工时间 2024 年 4 月 13 日，工程结算审核金额 58.25 万元；

③根据《交城县人民政府办公室关于印发交城县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目方案的通知》（交政办〔2024〕8 号）批准建设，交城县西社镇野则河村灌溉水渠建设项目工程，2023 年 5 月 31 日进行了张榜公示，2023 年 6 月 6 日山西众鑫建设工程有限公司中标，于 2024 年 6 月 14 日签订合同，合同金额 33.20 万元，建设工程开工时间 2024 年 6 月 20 日，竣工时间 2024 年 7 月 20 日，工程结算审核金额 29.20 万元。

6、评价结论：评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，本项目得分为 92.90 分，绩效评价等级为“优秀”。



# 2024年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目 绩效评价报告

吕梁正乾绩评（2024）003号

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）等文件精神，为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强财政支出的责任和效率意识，依据交城县财政局关于印发《2024年度县级财政重点绩效评价实施方案》的通知（交财绩〔2024〕7号）文件，交城县财政局委托吕梁正乾会计师事务所对“2024年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目”进行绩效评价。按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项背景

根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和2022年中央1号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出：积极衔接推进乡村振兴，坚持规划引领，聚焦防止返贫动态监测和乡村建设等巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴重点工作任务，持续改善脱贫地区基础设施条件，加强脱贫地区农村防洪、灌溉等中小型水利工程建设。接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农

村稳定安宁。修复水毁灾损农业、节水灌溉,加强沟渠疏浚以及水库、泵站建设和管护。

《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出:坚持把解决“三农”问题作为重中之重,夯实农业农村发展基础,以三大省级战略为引领,以农产品精深加工十大产业集群为支撑,以巩固脱贫攻坚成果为底线任务,全面推进乡村振兴,努力实现创新开放绿色融合富民发展,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快农业农村现代化。

为了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,县委、县政府高度重视此项工作,要坚定不移、坚信不移地把这项工作落到实处,在东坡底乡神堂坪村、会立村和西社镇野则河村开展 U 型渠灌溉工程项目建设,巩固拓展脱贫成果和乡村振兴工作。

## 2、项目主要内容及实施期限

### (1) 项目主要内容

1、根据项目实施方案,神堂坪村项目计划投资额为 109.73 万元,建设内容包括

①渠道工程:新建 D50U 型混凝土渠道 1171.6m,新建 D30U 型混凝土渠道 3070.5m;

②渠道附属建筑物工程:新建无喉道水槽 4 座,新建 D50U 机耕桥 14 座, D30U 机耕桥 5 座;

③设置 D50U 出水口 60 处, D30U 出水口 138 处,配套 D50 牛墩式小闸门 120 个, D30 牛墩式小闸门 276 个。

2、根据项目实施方案,会立村项目计划投资额为 88.20 万元,建设内容包括



①渠道工程：新建 D50U 型混凝土渠道 1259.9m，新建 D30U 型混凝土渠道 2224.2m；

②渠道附属建筑物工程：新建无喉道水槽 2 座，新建 D50U 机耕桥 5 座，D30U 机耕桥 9 座；

③设置 D50U 出水口 65 处，D30U 出水口 115 处，配套 D50 牛墩式小闸门 130 个，D30 牛墩式小闸门 230 个。

3、野则河村项目计划投资额为 34.20 万元，建设内容包括新建浆砌石灌溉水渠 1050 米、修缮损坏水渠长度 400 米。

## （2）项目计划实施期限

①交城县东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目计划实施期限为 2023 年 10 月 1 日-2024 年 4 月 13 日；

②交城县东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目计划实施期限为 2023 年 10 月 1 日-2024 年 4 月 13 日；

③交城县西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目计划实施期限为 2024 年 6 月 20 日-2024 年 7 月 20 日。

## （二）资金投入和使用情况

### 1、资金投入情况

根据交城县财政局下达的项目专项支出预算指标文件，本工程建设资金全部来源于政府投资，截至 2024 年 10 月 31 日，共收到投入资金 177.09 万元。

①东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目收到投入资金 83.01 万元；

②东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目收到投入资金 64.08 万元；



③西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目收到投入资金 30 万元，全部为财政拨款资金。

## 2、资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，根据交城县财政局下达的项目专项支出预算指标等文件

①交城县东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 83.01 万元，项目实际支出 83.01 万元；

②交城县东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 64.08 万元，项目实际支出 64.08 万元；

③交城县西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 30 万元，项目实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

## （三）项目绩效目标

### 1、神堂坪村

#### ①绩效总体目标

交城县东坡底乡神堂坪村建设U型渠4242.1米，整修农田，涵养水源，优化种植结构，提高农作物产量，便利村民种植条件，使人民安居乐业，生活幸福度提高。

#### ②项目阶段性目标

（1）数量指标：计划修建U型渠4242.1米，实际修建U型渠4203米；

（2）质量指标：项目验收合格率达到100%；

（3）时效指标：2023年10月1日-2024年4月13日；

（4）成本指标：项目计划投资额109.73万元；

（5）项目的实施，将使水利基础设施得到很大的改善，灌溉水利用率提高，输水能力增强，水资源将得到充分的利用，也会拉动区域内

经济发展，促进区域协调发展，共同富裕。

## 2、会立村

### ①绩效总体目标

交城县东坡底乡会立村建设U型渠3484.1米，整修农田，涵养水源，优化种植结构，提高农作物产量，便利村民种植条件，使人民安居乐业，生活幸福度提高。

### ②项目阶段性目标

(1) 数量指标：计划修建U型渠3484.1米，实际修建 U型渠3493.1米。

(2) 质量指标：项目验收合格率达到100%；

(3) 时效指标：2023年10月1日-2024年4月13日；

(4) 成本指标：项目计划投资额88.20万元；

(5) 项目的实施，将使水利基础设施得到很大的改善，灌溉水利用率提高，输水能力增强，水资源将得到充分的利用，也会拉动区域内经济发展，促进区域协调发展，共同富裕。

## 3、野则河村

### ①绩效总体目标

新建灌溉水渠800米，修缮损坏灌溉水渠430米，实现农作物有效灌溉，增强农田的保肥、抗灾能力，促进农业生产发展。

### ②项目阶段性目标

(1) 数量指标：新建灌溉水渠800米；

(2) 质量指标：项目验收合格率100%；

(3) 时效指标：2024年6月20日-2024年7月20日；

(4) 成本指标：项目预算金额34.2万元，经第三方结算审核造价



30.402728万元；

(5) 项目的实施，将使水利基础设施得到很大的改善，灌溉水利用率提高，输水能力增强，水资源将得到充分的利用，也会拉动区域内经济发展，促进区域协调发展，共同富裕。

#### (四) 项目实施情况

根据交城县人民政府办公室《关于印发交城县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目（调整）》的通知（交政办发〔2024〕25 号）、交城县人民政府办公室《关于印发交城县 2023 年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施方案（调整）》的通知（交政办发〔2023〕30 号）文件，该工程分三个项目施工，具体如下：

##### 1、交城县东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目

交城县农业农村局 2023 年 5 月 9 日在山西省政府采购网进行了公开招标，项目名称：交城县东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程，山西君天吉建筑有限公司于 2023 年 5 月 23 日中标，成交金额 75.93 万元，2023 年 6 月 13 日交城县农业农村局与山西君天吉建筑有限公司签订施工合同，合同金额 75.93 万元，项目开工时间 2023 年 10 月 1 日，竣工时间 2024 年 4 月 13 日，2024 年 4 月 13 日已竣工验收，经山西中启建设管理有限公司结算审核，审定金额 75.82 万元，结算审核费 0.37 万元，由山西安宇建设监理有限公司进行监理，监理费 1.60 万元，由山西凯磊森工程设计有限公司进行设计，设计费 7.50 万元，截至 2024 年 10 月 31 日项目共完成投资额 85.28 万元，已支付金额 83.01 万元，尚有 2.27 万元（质保金）未支付，工程项目具体完成情况见下表：



项目内容	单位	计划数	实际数	增减数
新建 D50U 型混凝土渠道	米	1171.6	1045.99	-125.61
新建 D30U 型混凝土渠道	米	3070.5	3156.57	86.07
新建无喉道水槽	座	4	4	0
新建 D50U 机耕桥	座	14	5	-9
D30U 机耕桥	座	5	12	7
设置 D50U 出水口	处	60	15	-45
D30U 出水口	处	138	49	-89
配套 D50 牛墩式小闸门	个	120	40	-80
D30 牛墩式小闸门	个	276	82	-194

2、交城县东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目

交城县农业农村局 2023 年 5 月 9 日在山西省政府采购网进行了公开招标，项目名称：交城县东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程，山西君天吉建筑有限公司于 2023 年 5 月 23 日中标，成交金额 60.88 万元，2023 年 6 月 13 日交城县农业农村局与山西君天吉建筑有限公司签订施工合同，合同金额 60.88 万元，项目开工时间 2023 年 10 月 1 日，竣工时间 2024 年 4 月 13 日，2024 年 4 月 13 日已竣工验收，经山西中启建设项目管理有限公司结算审核，审定金额 58.25 万元，结算审核费 0.28 万元，由山西安宇建设监理有限公司进行监理，监理费 1.30 万元，由山西凯磊森工程设计有限公司进行设计，设计费 6 万元，截至 2024 年 10 月 31 日项目共完成投资额 65.83 万元，已支付金额 64.08 万元，尚有 1.75 万元（质保金）未支付，工程项目具体完成情况见下表：

项目内容	单位	计划数	实际数	增减数
新建 D50U 型混凝土渠道	米	1259.9	1234.7	-25.20
新建 D30U 型混凝土渠道	米	2224.25	2185.22	-39.03
新建无喉道水槽	座	2	2	0
新建 D50U 机耕桥	座	5	5	0
D30U 机耕桥	座	9	7	-2

设置 D50U 出水口	处	65	13	-52
D30U 出水口	处	115	56	-59
配套 D50 牛墩式小闸门	个	130	26	-104
D30 牛墩式小闸门	个	230	112	-118

3、交城县西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目

经野则河村党支部会议提议，村两委会商议，党员大会审议，村民代表大会决议，决定由山西众鑫建设工程有限公司承揽野则河村灌溉水渠建设项目，合同金额 33.20 万元，项目开工时间 2024 年 6 月 20 日，竣工时间 2024 年 7 月 20 日，经国友项目管理集团有限公司交城县分公司结算审核，审定金额 29.20 万元，结算审核费 0.2 万元，由中赣工程设计有限公司山西分公司进行设计，设计费 1 万元，截至 2024 年 10 月 31 日已支付金额 30.40 万元，工程项目具体情况见下表：

项目内容	单位	计划数	实际数	增减数
新建浆砌石灌溉水渠	米	1050	800	-250.00
修缮损坏水渠	米	400	430	30.00

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程进行绩效评价，以评价项目的立项是否充分、资金是否到位，支出是否合理，项目的产出和效果为主要内容，及时发现项目的实施过程中出现的问题，找出恰当的解决办法并提出合理建议，为如何使用以后年度财政预算提供重要的参考依据。

（2）项目范围及内容



项目名称：2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程

项目地址：交城县神堂坪村、会立村、野则河村

项目规模及内容

### 1、神堂坪村

①渠道工程：新建D50U型混凝土渠道1171.6m，新建D30U型混凝土渠道3070.5m；

②附属建筑物工程：新建无喉道水槽4座，新建D50U机耕桥14座，D30U机耕桥5座；

③设置D50U出水口60处，D30U出水口138处，配套D50牛墩式小闸门120个，D30牛墩式小闸门276个。

### 3、会立村

①渠道工程：新建D50U型混凝土渠道1259.9m，新建D30U型混凝土渠道2224.2m；

②渠道附属建筑物工程：新建无喉道水槽2座，新建D50U机耕桥5座，D30U 机耕桥9座；

③设置D50U出水口65处，D30U出水口115处，配套D50牛墩式小闸门130个，D30牛墩式小闸门230个。

3、野则河村：新建浆砌石灌溉水渠1050米、修缮损坏水渠长度400米。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据

### 1、绩效评价原则

#### （1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用



定量和定性分析相结合的方法规范进行；

## （2）公正公平原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

## （3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价指标体系及评价标准

根据本次评价目的和所评价的对象，以及项目的主要内容，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为指导思想，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，结合项目实际，最终形成 19 个三级指标。（评价指标体系详见附件 1）

## 3、评价方法

### （1）因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

### （2）比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度的评价方法。

### （3）公众评判法

是指通过发放调查问卷及抽样调查等方式，对项目进行评判，评价其绩效目标实现程度。

## 4、评价依据

### （1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；

(3) 山西省财政厅关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋财绩〔2020〕17 号）；

(4) 会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（会协〔2016〕10 号）；

(5) 山西省财政厅关于印发《财政专项资金监管办法》的通知（晋财省直预〔2021〕9 号）；

(6)《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）；

(7) 交城县人民政府办公室《关于印发交城县 2023 年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施方案（调整）》通知（交政办发〔2023〕30 号）；

(8) 交城县财政局关于印发《2024 年度县级财政重点绩效评价实施方案》的通知（交财绩〔2024〕7 号）；

(9) 交城县财政局关于印发《交城县财政局关于对于 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目（调整）》通知（交政办发〔2024〕25 号）；

(10) 其他有关的法律、法规规章、政策文件。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

#### 1、前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组,确定评价指标,制定评价工作底稿、评价报告内容；



(2) 根据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间；

(3) 确定被评单位需要配合的事项；

(4) 完成评价人员的培训；

(5) 收集整理被评价单位的相关资料。

## 2、现场实施阶段

(1) 与项目单位进行沟通，确定评价工作组现场工作安排；

(2) 评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；

(3) 评价工作组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分；

## 3、报告撰写和提交阶段

(1) 评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；

(2) 与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；

(3) 评价工作组于 2024 年 11 月 15 日提交正式评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程基本按照项目实施方案以及资金管理办法等各项规章制度的要求执行。

本项目得分为 93.00 分，绩效评价等级为“优秀”。其中：项目决策指标考评得分为 20.00 分，说明项目立项依据充分、绩效目标指向性强、资金使用范围清晰、有绩效目标申报表；项目过程指标考评得分为 19.00 分，预算执行率高，到位资金使用合规，管理制度健全



并有效执行，乡村振兴灌溉渠系改造工程项目已全部竣工验收、已工程结算审核，但未办理项目竣工财务决算；项目产出指标考评得分为 24.00 分，说明项目完成率高，乡村振兴灌溉渠系改造项目已竣工验收，完成及时，但存在项目质量验收合格，质量等级未达优秀情况；项目效益指标考评得分为 30.00 分，说明项目充分地发挥其社会、经济和生态效益并产生可持续影响。（详见附件 4）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。分值20.00分，得分20.00分，得分率100.00%。详见表1：

表 1 项目决策情况指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7 分	立项依据充分性	4 分	4 分
				立项程序规范性	3 分	3 分
		绩效目标	7 分	绩效目标合理性	4 分	4 分
				绩效指标明确性	3 分	3 分
		资金投入	6 分	预算编制科学性	4 分	4 分
				资金分配合理性	2 分	2 分

1、项目立项情况分析

（1）立项依据：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

根据交城县农业农村局关于交城县东坡底乡神堂坪村、会立村、西社镇野则河村灌溉渠系改造工程实施方案及相关财务资料等，项目计划总投资 232.13 万元，本项目建设资金全部来源于政府投资。项目

立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，立项依据充分，得 4.00 分。

(2) 立项程序：满分 3.00 分，得分 3.00 分。

项目按规定程序申请设立，设立过程符合相关要求和程序，有工程实施方案，并取得立项批复，立项程序规范，得3.00分。

## 2、绩效目标设置情况分析

(1) 绩效目标合理性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

根据交城县农业农村局绩效目标申报表，项目设定绩效目标，目标与实际工作内容相关，目标合理可行，且绩效目标与本部门职责相关并经财政部门审批，得4.00分。

(2) 绩效指标明确性：满分 3.00 分，得分3.00分。

根据交城县农业农村局绩效目标申报表，项目绩效目标设定与计划数相对应，具体细化，具体量化，绩效目标指向明确，得3.00分。

## 3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

通过对项目实施单位提供的项目相关资料进行研读和现场核查，2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，得 4.00 分。

(2) 资金分配合理性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。

根据交城县财政局下达项目支出预算指标的通知等相关文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得 2.00 分。



(二) 项目过程情况

该指标包括资金管理和组织实施两方面。分值 20.00 分，得分 19.00 分，得分率 95.00%。详见表 2：

表 2 资金投入指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过 程	20 分	资金管理	12 分	资金到位率	4 分	4 分
				预算执行率	4 分	4 分
				资金使用合规性	4 分	4 分
		组织实施	8 分	管理制度健全性	4 分	4 分
				制度执行有效性	4 分	3 分

1、资金管理指标分析

(1) 资金到位率：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

截至 2024 年 10 月 31 日，东坡底乡神堂坪灌溉渠系改造工程项目预算资金 83.01 万元，实际到位资金 83.01 万元，资金到位率 100.00%；东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目预算资金 64.08 万元，实际到位资金 64.08 万元，资金到位率 100.00%；西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100.00%。

本次乡村振兴灌溉渠系改造工程项目实际到位资金总额为 177.09 万元，项目预算资金总额为 177.09 万元，资金到位率 100.00%，得 4.00 分。

(2) 预算执行性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

评价工作组经过查看相关凭证和财务资料，截至 2024 年 10 月 31 日，2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 177.09 万元，项目支出资金 177.09 万元，预算执行率 100%，得 4.00 分。

(3) 资金使用合规性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

评价工作组经过查看相关文件和相关凭证及财务资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序及手续，资金的使用符合项目预算规定的用途，得 4.00 分。

## 2、组织实施指标分析

(1) 管理制度健全性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

经过对交城县农业农村局财务制度、预算管理制度相关资料的查询，该项目单位设账核算且财务、预算制度健全，能够提供相关会计凭证、单据及账簿，会计核算规范，相关档案归档及时，得 4.00 分。

(2) 制度执行有效性：满分 4.00 分，得分 3.00 分。

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目各项资料齐全并及时归档，项目实施人员条件、场地设备等落实到位，信息支撑等已落实到位但未办理项目竣工财务决算，得 3.00 分。

## (三) 项目产出情况

该指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。分值 30.00 分，得分 24.00 分，得分率 80.00%。详见表 3：

表 3 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30 分	产出数量	30 分	实际完成率	10分	8分
		产出质量		质量达标率	8分	5分
		产出时效		完成及时性	6分	6分
		产出成本		成本节约率	6分	5分



### 1、项目产出数量目标的实现程度分析

实际完成率：满分 10.00 分，得分 8.00 分。

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目已完工，2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目已竣工验收，数量完成指标有不同程度减少，神堂坪村灌溉渠系改造工程项目混凝土渠道完工率 99%，会立村灌溉渠系改造工程项目混凝土渠道完工率 98%，野则河村灌溉渠系改造工程项目新建和修缮水渠完工率 85%，上述三项目混凝土渠道综合完工率为 94%，扣 1 分，渠道附属项目也有不同程度减少，扣 1 分，得 8.00 分。

### 2、项目产出质量目标的实现程度分析

质量达标率：满分 8.00 分，得分 5.00 分。

根据 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目资料，在施工过程中，严格按照建筑法律、法规，建筑工程质量管理条例施工图纸施工规定进行施工，交城县农业农村局对本项目实行了日常跟踪管理，山西安宇建设监理有限公司负责审查工程施工质量，工程已完工，项目已竣工验收、工程已结算审核，验收合格，质量等级未达优秀，扣 3 分，得 5.00 分。

### 3、项目产出时效目标的实现程度分析

完成及时率：满分 6.00 分，得分 6.00 分。

根据 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目资料，交城县东坡底乡神堂坪村、会立村、西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目均已完工，项目主管单位已提供竣工报告和竣工验收证书，项目已按期完工，得 6.00 分。

### 4、项目的成本节约程度分析

(1) 成本节约率：满分 6.00 分，得分 5.00 分。

通过查阅项目实施单位提供的相关资料及现场核实，2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目计划总成本 232.13 万元，实际总成本 181.51 万元，成本节约 50.62 万元，成本节约率 21.81%，扣 1 分，得 5.00 分。

(四) 项目效益情况

该指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度四方面。分值 30.00 分，得分 30.00 分，得分率 100.00%。详见表 4：

表 4 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目实现程度及效果	30 分	实施效益	24 分	经济效益	8 分	8 分
				社会效益	8 分	8 分
				生态效益	8 分	8 分
		满意度	6 分	群众满意度	6 分	6 分

1、项目实施所产生的效益分析

(1) 经济效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目的建成，将使项目区水利基础设施得到很大的改善，灌溉水利用率提高，输水能力增强，水资源将得到充分利用，将极大的改善农业生产条件，使灌区农业得到发展，有效的增加农产品生产能力及产值，可以提高灌排标准，使农业发展农民增收，拉动区域发展，增加粮食产量。

综上所述，2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目经济效益显著，得 8.00 分。



(2) 社会效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

本项目建成后能巩固拓展脱贫成果和乡村振兴战略发展，进一步提高劳动力的使用对社会安定具有重大意义；改善生产条件，提高耕地质量，增强农业综合生产力，提高了农业抵抗自然灾害的能力，也加快促进农业机械化、水利化进程；增加农民收入，推动农村经济发展，项目针对项目区的产业做相应规划设计，将极大地改善农产品种植结构，促使农民发展多种经营，降低生产成本和风险，从而增加农民收入，改善农民生活条件，带动区域经济和相关产业的发展，乡村振兴灌溉渠系改造工程项目已竣工验收、工程已结算审核，得 8.00 分。

(3) 生态效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目建成后，可以提高农田灌溉效率，有效节约农业生产用水，增加生态用水，改善生态环境。项目区水资源重新优化分配，改变生态条件，旱涝不均自然状况得到有效改善，充分利用当地水资源，合理安排生活、农业、工业、生态及环境用水，美化净化环境，不仅农业生态环境协调发展，也使自然生态环境得以良性循环，促进人与自然和谐共生，乡村振兴灌溉渠系改造工程项目已竣工验收、工程已结算审核，得 8.00 分。

2、群众满意度指标分析：满分 6.00 分，得分 6.00 分。

根据问卷调查的统计结果最终确定的满意度为  $=100\%*20\%+96\%*20\%+100\%*20\%+96\%*20\%+100\%*20\%=98.40\%$ （具体见附件 3），大于目标设定值 90%，故不扣分。

(五) 项目政策实施效率及效果分析

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目已全部完工，项目实施后，切实极大地增强了项目区的农村水利基础设施，为农业生产增强

了后盾，对提高项目区农民的收入水平具有积极地意义，同时可带动周边村庄及群众积极发展水利灌溉工程，促进区域协调发展，使附近人们群众最终走向共同富裕。

## 五、绩效自评核实及复核结论

### （一）绩效自评核实情况

#### 1、项目绩效目标完成情况

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目设定的绩效目标 6 项，已基本完成，根据交城县农业农村局提供的资料和现场核查，绩效目标完成情况核查结果如下：

#### （1）东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目

##### ①数量指标：

自评报告反映：计划修建 U 型渠 4242.1 米，实际修建 U 型渠 4203 米。经复核情况属实。

##### ②质量指标：

自评报告反映：项目验收合格率达到 100%，经复核情况属实。

##### ③时效指标：

自评报告反映：当年开工率 100%，经复核情况属实。

##### ④成本指标：

自评报告反映：成本指标为新建灌溉面积 348.97 亩，实际完成新建灌溉面积 348.97 亩。经复核成本指标应为计划投资额 109.73 万元，实际完成投资额 83.01 万元，成本指标设置错误。

##### ⑤效益指标：

自评报告反映：项目建成实施后提高农作物产量，受益人口 1124 人，修水田，涵养水源，优化种植结构。经复核情况属实。



### ⑥服务对象满意度指标:

一是绩效目标自评表群众满意度指标实际值填写不合理

自评报告反映:群众满意度指标实际值 $\geq 95\%$ ,经复核,群众满意度指标实际值填写不合理,实际值应为一个固定数值,而不是区间数值。

二是服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料

自评报告服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料,经复核:评价工作组现场调查下发 50 份问卷,通过对问卷中 5 个满意度问题调查结果分析得出,受益群众满意度综合满意度 98.40%。

### 2、项目资金使用情况

东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 83.01 万元,已使用 83.01 万元,无结余。

### 3、综合评价结论得分

自评报告反映:东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目按要求开展,并已完成,根据交城县农业农村局提供的绩效目标自评表,自评报告综合评价结论得分 98 分。

我所经过对交城县农业农村局报送的自评材料进行核实,东坡底乡神堂坪村灌溉渠系改造工程项目绩效目标明确合理、资金到位及时、资金拨付审批完整,项目完成率高,较好地发挥经济效益、社会效益和生态效益,满意度较高。经复核后,本项目综合评价得分 93 分,绩效等级为“优”。

### (2) 东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目

#### ①数量指标:

自评报告反映:实际修建 U 型渠 3493.1 米,经复核实际修建 U

型渠 3423.42 米。

②质量指标:

自评报告反映:项目验收合格率达到 100%,经复核情况属实。

③时效指标:

自评报告反映:当年开工率 100%,经复核情况属实。

④成本指标:

自评报告反映:新建灌溉面积 429.89 亩,实际完成新建灌溉面积 429.89 亩。经复核成本指标应为计划投资额 88.20 万元,实际完成投资额 64.08 万元,成本指标设置错误。

⑤效益指标:

自评报告反映:项目建成实施后提高农作物产量,受益人口 775 人,修水田,涵养水源,优化种植结构。经复核情况属实。

⑥服务对象满意度指标:

一是绩效目标自评表群众满意度指标实际值填写不合理

自评报告反映:群众满意度指标实际值 $\geq 95\%$ ,经复核,群众满意度指标实际值填写不合理,实际值应为一个固定数值,而不是区间数值。

二是服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料

自评报告服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料,经复核:评价工作组现场调查下发 50 份问卷,通过对问卷中 5 个满意度问题调查结果分析得出,受益群众满意度综合满意度 98.40%。

## 2、项目资金使用情况

东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 64.08 万元,已使用 64.08 万元,无结余。



### 3、综合评价结论得分

自评报告反映：东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目按要求开展，并已完成，根据交城县农业农村局提供的绩效目标自评表，自评报告综合评价结论得分 100 分。

我所经过对交城县农业农村局报送的自评材料进行核实，东坡底乡会立村灌溉渠系改造工程项目绩效目标明确合理、资金到位及时、资金拨付审批完整，项目完成率高，较好地发挥经济效益、社会效益和生态效益，满意度较高。经复核后，本项目综合评价得分 93 分，绩效等级为“优”。

#### (3) 西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目

##### ①数量指标：

自评报告反映：新建灌溉水渠 800 米。经复核情况属实。

##### ②质量指标：

自评报告反映：项目验收合格率 100%，经复核情况属实。

##### ③时效指标：

自评报告反映：当年开工率 100%，经复核情况属实。

##### ④成本指标：

自评报告反映：项目预算金额 34.2 万元，经第三方结算审核造价 30.402728 万元。经复核情况属实。

##### ⑤效益指标：

自评报告反映：项目建成实施后提高农作物种植产量，受益人口数量 460 人，改善灌溉，涵养水源。经复核情况属实。

##### ⑥服务对象满意度指标：

一是绩效目标自评表群众满意度指标实际值填写不合理

自评报告反映：群众满意度指标实际值 $\geq 95\%$ ，经复核，群众满意度指标实际值填写不合理，实际值应为一个固定数值，而不是区间数值。

## 二是服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料

自评报告服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料，经复核：评价工作组现场调查下发 50 份问卷，通过对问卷中 5 个满意度问题调查结果分析得出，受益群众满意度综合满意度 98.40%。

## 2、项目资金使用情况

西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目实际到位资金 30 万元，已使用 30 万元，无结余。

## 3、综合评价结论得分

自评报告反映：西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目按要求开展，并已完成，根据交城县农业农村局提供的绩效目标自评表，自评报告综合评价结论得分 98 分。

我所经过对交城县农业农村局报送的自评材料进行核实，西社镇野则河村灌溉渠系改造工程项目绩效目标明确合理、资金到位及时、资金拨付审批完整，项目完成率高，较好地发挥经济效益、社会效益和生态效益，满意度较高。经复核后，本项目综合评价得分 93 分，绩效等级为“优”。

## （二）绩效自评复核结论

在审阅交城县农业农村局报送的自评材料和现场考察的基础上形成的，交城县农业农村局应对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级。经复核，交城县农业农村局 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目绩效等级为“优”。



## 六、项目主要绩效及经验做法

### (一)主要绩效

2024年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目基础设施服务年限长期，可为当地的群众带来良好的收益。项目建成后，极大地增强了项目区的农村水利基础设施，为农业生产增强了后盾，对提高项目区农民的收入水平具有积极地意义，同时可带动周边村庄及群众积极发展水利灌溉工程，促进区域协调发展。

### (二)主要经验做法

#### 1、组织机构健全

交城县农业农村局组织机构健全，各部门分工明确、各司其职、齐抓共管，有效推动了 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目的实施。

#### 2、资金使用较为规范

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目资金使用较为规范，基本按照实施方案及有关政策的规定执行。

#### 3、专人负责项目跟踪管理工作

交城县农业农村局派专人进行项目跟踪管理工作，以确保 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目能够保质保量完成，防止工程建设不合格情况发生，对项目实施起到了很好的监督管理作用。

## 七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

### 1、未办理项目竣工财务决算

根据相关规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编制竣工财务决算，但该项目尚未办理项目竣工财务决算。

## 2、复核自评报告个别指标错误及群众满意度指标未提供相关佐证资料

### (1) 神堂坪村项目和会立村项目成本指标设置错误

神堂坪村项目和会立村项目成本指标设置为新建灌溉面积，经复核成本指标应为计划投资额，成本指标设置错误。

### (2) 会立村项目数量指标完成数填写错误

自评报告反映：实际修建 U 型渠 3493.1 米，经复核实际修建 U 型渠 3423.42 米。

### (3) 服务对象满意度指标实际值填写不合理，以及未提供相关佐证资料

自评报告反映：群众满意度指标实际值 $\geq 95\%$ ，经复核，实际值填写不合理，实际值应为一个固定数值，而不是区间数值，以及自评报告服务对象满意度指标未提供相关佐证资料。

## 八、下一步改进意见及政策建议

### 1、尽快完成项目竣工财务决算

尽快完成竣工财务决算，以便全面真实地反映竣工项目的实际状况和最终建设成果。

2、对自评报告填写不规范的部分进行整改，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

## 九、绩效评价结果应用建议

(一) 财政部门或预算部门在预算安排时应考虑项目完成程度和绩效目标实现效果。

(二) 绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。



(三) 加强项目组织管理，及时按照相关规定编制项目竣工财务决算；对自评报告填写不规范的部分进行整改，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

#### 十、报告附件

附件 1：绩效评价指标体系

附件 2：绩效评价调查问卷

附件 3：绩效评价问卷调查报告

附件 4：绩效评价指标体系项目绩效分值

评价机构：吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

二〇二四年十一月十五日



附件 1

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	项目立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需（1分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）
				立项程序规范性	3分	项目按规定程序申请设立（1分）；取得立项批复，相关审批文件（1分）；有必要的可行性研究、专家论证（1分）
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	制定绩效目标申报表（1分）；目标与实际工作内容相关（1分）；目标预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）
				绩效指标明确性	3分	目标具体细化（1分）；目标具体量化（1分）；目标与项目任务数或计划数相对应（1分）
				预算编制科学性	4分	预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）
				资金分配合理性	2分	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	（实际到位金额/预算资金）×100%*4分
				预算执行率	4分	（实际支出金额/实际到位金额）×100%*4分
				资金使用合规性	4分	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况（1分）
				管理制度健全性	4分	已制定或者具有相应的财务和业务管理制度（2分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）
		组织实施	8分	制度执行有效性	4分	项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定、竣工财务决算等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）



2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程绩效评价指标体系

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	(实际产出数/计划产出数)×100%，项目全部完工(10分)，每递减 10% 扣 1 分，50%以下不得分
		产出质量		质量达标率	8分	项目完工后，项目主管部门组织进行检查验收(3分)，提供审计报告(2分)，质量优秀(3分)，每低一个等级扣 1 分
		产出时效		完成及时性	6分	按计划时间完工(6分)，否则每晚 1 个月扣 1 分，扣完本分值为止
		产出成本		成本节约率	6分	[ (计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%，成本节约得 3 分，每提高 10%得 1 分，最大不超目标值
				经济效益	8分	项目产生的经济效益有哪些(8分)
效益	30 分	实施效益	24分	社会效益	8分	项目社会效益展现在哪些方面(8分)
				生态效益	8分	项目生态效益展现在哪些方面(8分)
				群众满意度	6分	通过问卷调查等方式，公众满意度达到90%以上得 6 分，每少10个百分点扣 1 分，低于50%不得分
		满意度	6分			

评价实行百分制，按照综合评分分级：综合评分 90 分（含）以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，60-79 分为“中等”，60 分以下为“差”。

## 附件 2

### 2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参加“乡村振兴灌溉渠系改造工程项目”的调查工作，此次调查旨在了解乡村振兴灌溉渠系改造工程项目实施情况，项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明：本次调查采取匿名形式，您所填写的信息我们将严格保密，您可以放心作答。

1、 您知道乡村振兴灌溉渠系改造工程项目这件事吗？

☐ 是                      ☐ 否

2、 您认为乡村振兴灌溉渠系改造工程是否必要？

☐ 是                      ☐ 否

3、 您认为乡村振兴灌溉渠系改造工程项目是否对您的生活有改善作用？

☐ 是                      ☐ 否

4、 您是否继续支持乡村振兴灌溉渠系改造工程项目？

☐ 是                      ☐ 否

5、 您对此次乡村振兴灌溉渠系改造工程项目满意吗？

☐ 满意                      ☐ 不满意



附件 3

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目绩效评价问卷调查报告

一、 调查目的

通过问卷调查，我们将根据问卷调查结果对交城县乡村振兴灌溉渠系改造工程项目服务对象满意度进行评分。

二、 调查对象

交城县东坡底乡神堂坪村、会立村、西社镇野则河村居民

三、 调查方法

本次问卷调查将随机抽取 50 名居民用户，并对问卷进行有效性审查。

四、 调查人

绩效评价工作组

五、 调查内容

主要了解乡村振兴渠系改造工程项目执行结果的满意度。

六、 调查结果统计

题号\答案	是			否		
	个数	比例	得分率	个数	比例	得分率
1	50	100%	100%	0	0%	0%
2	48	96%	96%	2	4%	0%
3	50	100%	100%	0	0%	0%
4	48	96%	96%	2	4%	0%
5	50	100%	100%	0	0%	0%

(上述 5 问，每问的权重为 20%)

附件 4

2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程绩效评价指标体系项目绩效分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	4分
				立项程序规范性	3分	3分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	4分
				绩效指标明确性	3分	3分
		资金投入	6分	预算编制科学性	4分	4分
				资金分配合理性	2分	2分
小计				20分	20分	
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	4分
				预算执行率	4分	4分
				资金使用合规性	4分	4分
		组织实施	8分	管理制度健全性	4分	4分
				制度执行有效性	4分	3分
				小计		




2024 年乡村振兴灌溉渠系改造工程项目绩效评价指标体系项目绩效分值

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	8分
		产出质量		质量达标率	8分	5分
		产出时效		完成及时性	6分	6分
		产出成本		成本节约率	6分	5分
		小计			30分	24分
效益	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				生态效益	8分	8分
		满意度	6分	满意度	6分	6分
		小计			30分	30分
合计					100分	93分





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91141122MA7YKKUJ0C 1-1



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息。

名称 吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王洁民

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

成立日期 2021年12月03日

合伙期限 2021年12月03日至长期

主要经营场所 山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道文洲小区门面房47号一层

登记机关

2021年12月3日





证书序号: 0017546

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

山西省财政厅

二〇二一年十二月二十日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 王洁民

主任会计师:

经营场所:

山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道

文洲小区门面房47号一层

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 14010081

批准执业文号: 晋财会〔2021〕65号

批准执业日期: 2021年12月26日