

交城县2024年乡村振兴水利工程项目 绩效评价报告

主管部门：交城县水利局

实施单位：交城县水利局

委托单位：交城县财政局

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）（公章）

主评人：郝春元



2025 年 11 月 30 日

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 资金投入和使用情况.....	9
(三) 项目绩效目标.....	11
(四) 项目实施情况.....	14
二、绩效评价工作开展情况.....	17
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	18
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据.....	21
(三) 绩效评价工作过程.....	24
三、综合评价情况及评价结论.....	25
四、绩效评价指标分析.....	25
(一) 项目决策情况.....	25
(二) 项目过程情况.....	28
(三) 项目产出情况.....	30
(四) 项目效益情况.....	34
(五) 项目政策实施效率及效果分析.....	37
五、项目自评核实及复核结论.....	37
六、项目主要绩效及经验做法.....	41
七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析.....	41
八、下一步改进意见及政策建议.....	44
九、绩效评价结果应用建议.....	45
十、报告附件.....	45

摘 要

- 1、项目名称：交城县2024年乡村振兴水利工程项目
- 2、项目单位：交城县水利局
- 3、建设地点：芝兰村、石侯村、安定村、柏叶口村、会立村、大游底村、瓦窑村、庞泉沟村、代家庄村、磁窑村等十村
- 4、计划建设规模及工程内容：
 - (1) 水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程：铺设输水PE管道，新建阀井。配套入户管，智能防水刷卡水表。项目计划总投资为139.43万元。
 - (2) 西营镇石侯村供水主管网更换工程：铺设输水管；新建排气井、阀门井。项目计划总投资为82.30万元。
 - (3) 安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程：水源工程：机井井下清淤。灌溉工程：铺设PB灌溉管，配套给水栓灌溉。项目计划总投资为287.93万元。
 - (4) 东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程：铺设输水PE管道、新建阀井、混凝土蓄水池；配套入户管、智能防水刷卡水表。项目计划总投资为49.62万元。
 - (5) 东坡底乡会立村安全饮水工程：铺设输水PE管道，新建阀门井，配套入户管。项目计划总投资为211.00万元。
 - (6) 水峪贯镇大游底村大足底组管网改造：铺设输水PE管道，新建阀井，配套入户管、智能防水刷卡水表。项目计划总投资为52.50万元。

(7) 天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程：铺设PE输水管，新建圆形预制钢筋混凝土阀井，配套入户管，智能防水刷卡水表。项目计划总投资为398.74万元。

(8) 庞泉沟村自来水管网改造工程：新建控制阀井，铺设PE输水管道。项目计划总投资为153.47万元。

(9) 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造：新建大口井、控制阀井。铺设PE输水管道。项目计划总投资为76.47万元。

(10) 磁窑河磁窑村段河道整治工程：计划新建浆砌石护岸，漫水桥下游河道，跌水整治改造，跌水下游新建主槽。项目计划总投资为170.46万元。

5、项目实施情况：

交城县2024年乡村振兴水利工程项目均进行了公开招标，并签订了施工合同。水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程施工期限：2024年8月25日-2024年10月13日；西营镇石侯村供水主管网更换工程施工期限：2024年8月25日-2024年10月5日；安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程施工期限：2024年7月8日-2024年11月19日；东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程施工期限：2024年8月15日-2024年10月15日；东坡底乡会立村安全饮水工程施工期限：2024年8月25日-2025年5月29日；水峪贯镇大游底村大足底组管网改造施工期限：2024年8月25日-2024年10月24日；天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程施工期限：2024年8月25日-2025年5月20日；庞泉沟村自来水管网改造工程施工期限：2024年8月25日-2024年11月23日；庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造施工期限：2024年8月24日-2025年1月24

日；磁窑河磁窑村段河道整治工程施工期限：2024年6月24日-2024年9月16日。

6、评价结论：评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，本项目得分为88.00分，绩效评价等级为“良”。

交城县2024年乡村振兴水利工程项目 绩效评价报告

吕梁正乾绩评〔2025〕014号

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

农村饮水安全工程是一项民生工程，直接关系到人民群众的生命健康和生活质量，影响社会稳定和经济发展。从2000年以来根据中央、省、市水利部门要求，由政府主导并通过国家补助、市县配套、群众自筹、社会投资等方式，历经饮水解困、饮水全覆盖、饮水安全巩固提升等几个阶段的高强度建设，交城县饮水安全条件总体上有了较大改善，但局部村庄仍存在水源水质不稳定、供水水量不足、水质不达标、计量设施缺失等问题。巩固提升农村饮水安全工程、维护维修灌溉管道工程、河道整治工程，是改善农村居民生存生活条件的基本需要，是贯彻落实以人为本，构建和谐社会的必然要求，是全面建设小康社会和社会主义新农村的重要任务，更对实施乡村振兴战略具有重要意义。因此，为保障居民能够获得稳定、安全的饮用水、灌溉水，保障河道安全，改善生活质量，改善水生态环境，保障农田灌溉和排涝能力稳定，推动地区可持续发展，本次工程是十分必要的。

具体情况分别为：

（1）水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程：芝兰村位于交城县水峪贯镇，目前现有供水工程供水管网老化，用水方便程度低，严重影响了当地的生产和生活。

(2) 西营镇石侯村供水主管网更换工程：石侯村位于交城县西营镇，西营水站控制室至村内管网接口处管道已运行多年，现状管线老化、破损严重，维修维护成本大，村民用水得不到保障，饮水处于不安全状态，严重影响当地生活。

(3) 安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程：安定村位于洪相镇，水井及管道多年运行，老化严重，原有水泵、防水电缆等破损，渗透问题突出，导致灌溉水量低，耕地灌溉没有保障。

(4) 东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程：柏叶口村位于交城县东坡底乡，蓄水池年代久远，容积小，有漏水风险，现供水管道网老化严重，人畜吃水有极大安全隐患。

(5) 东坡底乡会立村安全饮水工程：会立村位于交城县东坡底乡，村内供水管网及自来水管线运行多年，现管道老化、破损严重，维修维护成本大，村民用水得不到保障，严重影响当地生产生活。

(6) 水峪贯镇大游底村大足底组管网改造：大游底村大足底组位于交城县水峪贯镇，村内供水管网及供水主管线运行已有30余年，现状管线老化、破损严重，维修维护成本极大，漏水损坏时有发生，村民用水得不到保障，饮水处于不安全状态，严重影响了当地的生产和生活。

(7) 天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程：瓦窑村位于交城县天宁镇，村内供水管网已运行多年，现状管线老化、破损严重，维修维护成本极大，漏水损坏时有发生，村民用水得不到保障，饮水处于不安全状态，严重影响了当地的生产和生活。

(8) 庞泉沟村自来水管网改造：庞泉沟村位于交城县庞泉沟镇，蓄水池至村内管网运行时间过长，老化严重，年久失修，漏水损坏时有发生，村民用水得不到保障，饮水处于不安全状态，严重影响了当地的生产和生活。

(9) 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造：翟家庄组位于交城县庞泉沟镇，水源至蓄水池和蓄水池至村内管网运行时间较长，老化严重，年久失修，漏水损坏时有发生，同时水源处大口井破损严重，村民用水得不到保障，饮水处于不安全状态，严重影响了当地的生产和生活。

(10) 磁窑河磁窑村段河道整治工程：磁窑河磁窑村段跌水上游河道两岸为土坎，漫水桥下游土坡较陡，坡度较大。漫水下游土坡太陡，对河道行洪安全和两岸居民生产生活安全存在较大隐患。

2、项目主要内容及实施期限

根据项目实施方案等文件，项目计划总投资为1621.92万元。主要内容及实施期限如下：

2.1 项目主要内容

本项目建设主要包括：

(1) 水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程：①铺设输水PE管道5578m，其中De50PE管3785m，De32PE管1793m；②新建阀井36座，其中控制阀井34座，排气阀井2座；③配套入户管De25PE管道4710m，智能防水刷卡水表157个。项目计划总投资为139.43万元。

(2) 西营镇石侯村供水主管网更换工程：①铺设输水De160PE管2705m，管道采用定向站方式铺设；②新建排气井2座、阀门井1座。

项目计划总投资为82.30万元。

(3) 安定村农田水利(深井)维护维修与更换灌溉管道工程:

①水源工程:机井井下清淤(清淤深度40m)13眼,水泵拆除及更换10套,20QJ-50-104/8(含电机)水泵拆除及更换3套, DN80x3.5mm泵管拆除及更换870m, 3x10mm³防水电缆拆除及更换1130m;配套自耦降压启动装置13套。②灌溉工程:铺设De110PB灌溉管长20769m, 配套De110PB立管长900.9m。在管道上设置给水栓灌溉, 安装给水栓693套, 配套给水栓防冲池693套。项目计划总投资为287.93万元。

(4) 东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程: ①铺设输水PE管道2787m, 其中De63PE管683m, De60PB管543m; ②新建阀井16座; ③拆除原有20m砖蓄水池, 新建30m混凝土蓄水池; ④配套入户管De25PE管道1541m、智能防水刷卡水表70个。项目计划总投资为49.62万元。

(5) 东坡底乡会立村安全饮水工程: ①铺设输水PE管道14462m, 其中De63PE管1668m De50PE管5094m; ②新建阀门井77座; ③配套入户管De25PE管道700m、智能防水刷卡水表275个。项目计划总投资为211.00万元。

(6) 水峪贯镇大游底村大足底组管网改造: ①铺设输水PE管道1156m, 其中De50PE管424m, De32PE管732m。②新建阀井19座; ③配套入户管De25PE管道2490m、智能防水刷卡水表83个。项目计划总投资为52.50万元。

(7) 天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程: ①铺设输水De160PE管320m, De63PE管5719m, De50PE管4491m; ②新建圆形预制钢筋混凝土阀井131座, 矩形阀井1座; ③配套入户管De25 PE管19590m, 智能

防水刷卡水表653个。项目计划总投资为398.74万元。

(8) 庞泉沟村自来水管网改造工程：①新建控制阀井42座；②铺设输水管道(PE100级De75)总长953m；③铺设输水管道(PE100级De63)总长937m；④铺设输水管道(PE100级De50)总长1557m；⑤铺设输水管道(PE100级De32)总长425m。项目计划总投资为153.47万元。

(9) 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造：①新建大口井1座；②新建控制阀井14座；③铺设输水管道(PE100级De50)总长2052米；④铺设输水管道(PE100级De32)总长192m。项目计划总投资为76.47万元。

(10) 磁窑河磁窑村段河道整治工程：①新建浆砌石护岸4处，总长410m，其中包括跌水上游河道左岸护岸165m，跌水上游河道右岸护岸125m，漫水桥下游河道左右岸护岸各60m；②跌水整治改造；③跌水下游新建主槽，总长120m。项目计划总投资为170.46万元。

2.2 项目计划实施期限

水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程于2024年8月25日开展，2024年10月13日完成；西营镇石侯村供水主管网更换工程于2024年8月25日开展，2024年10月5日完成；安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道工程于2024年7月8日开展，2024年11月19日完成；东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程于2024年8月15日开展，2024年10月15日完成；东坡底乡会立村安全饮水工程于2024年8月25日开展，2025年5月29日完成；水峪贯镇大游底村大足底组管网改造于2024年8月25日开展，2024年10月24日完成；天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程于2024年8月25日开展，2025年5月20日完成；庞泉沟村

自来水管网改造于2024年8月25日开展，2024年11月23日完成；庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造于2024年8月24日开展，2025年1月24日完成；磁窑河磁窑村段河道整治工程于2024年6月24日开展，2024年9月16日完成。

（二）资金投入和使用情况

1、资金投入情况

截至2025年9月，根据交城县财政局下达的项目专项支出预算指标等文件，本次乡村振兴水利工程项目建设资金全部来源于政府投资，全部为财政拨款资金，共计1138.58万元。其中：水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升项目实际到位资金113.64万元，西营镇石侯村供水主管网更换项目实际到位资金68.68万元，安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道项目实际到位资金253.98万元，东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水项目实际到位资金13.97万元，东坡底乡会立村安全饮水项目实际到位资金129.00万元，水峪贯镇大游底村大足底组管网改造项目实际到位资金32.00万元，天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程实际到位资金248.60万元，庞泉沟村自来水管网改造项目实际到位资金117.28万元，庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造项目实际到位资金58.62万元，磁窑河磁窑村段河道整治项目实际到位资金102.83万元。

2、资金使用情况

（1）截至2025年9月，水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程实际到位资金113.64万元，实际支出113.64万元，其中：工程款106.28万元，监理费2.68万元，勘测设计费4.68万元。无结余，预算执行率

100%。

(2) 截至2025年9月，庞泉沟镇庞泉沟村自来水管网改造建设资金实际到位资金117.28万元，实际支出117.28万元，其中：工程款109.22万元，设计费5.02万元，监理费3.04万元，无结余，预算执行率100%。

(3) 截至2025年9月，庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造项目资金实际到位资金58.62万元，实际支出58.62万元，其中：工程款54.4万元，设计费2.70万元，监理费1.52万元。无结余，预算执行率100%。

(4) 截至2025年9月，西营镇石侯村供水管网更换工程建设资金实际到位资金68.68万元，实际支出68.68万元，其中：工程款64.82万元，设计费2.22万元，监理费1.64万元。无结余，预算执行率100%。

(5) 截至2025年9月，安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道工程建设资金实际到位资金253.98万元，实际支出253.98万元，其中：工程款238.88万元，设计费7.36万元，监理费6.10万元，检测费0.54万元，结算审核费0.59万元，决算费0.51万元，无结余，预算执行率100%。

(6) 截至2025年9月，东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程建设资金实际到位资金13.97万元，实际支出13.97万元，其中：工程款12.42万元，编制费0.2万元，监理费0.49万元，设计费0.86万元，无结余，预算执行率100%。

(7) 截至2025年9月，东坡底乡会立村安全饮水工程建设资金实际到位资金129.00万元，实际支出129.00万元，其中：工程款122.91万元，设计费3.99万元，监理费2.1万元，无结余，预算执行率100%。

(8) 截至2025年9月，水峪贯镇大游底村大足底组管网改造建设资金实际到位资金32.00万元，实际支出32.00万元，其中：工程款30.38万元，设计费0.90万元，监理费0.52万元，编制费0.2万元，无结余，预算执行率100%。

(9) 截至2025年9月，天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程建设资金实际到位资金248.60万元，实际支出248.60万元，其中：工程款239.22万元，监理费3.32万元，设计费6.06万元，无结余，预算执行率100%。

(10) 截至2025年9月，磁窑河磁窑村段河道整治工程建设资金实际到位资金102.83万元，实际支出102.83万元，其中：工程款97.86万元，监理费1.73万元，设计费3.24万元，无结余，预算执行率100%。

(三) 项目绩效目标

1、项目总体目标

项目的实施，可保障村民用水，保证村内生活居民的饮水安全，维持农业生产的正常开展，保障防洪排涝安全，对改善当地的自然环境、社会环境和提高群众生活水平起到积极作用，同时对促进当地经济的建设、实现人民安居乐业有着重要意义。

2、项目阶段性目标

(1) 水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程：铺设输水PE管道5578m，其中：De50PE管3785m，De32PE管1793m；新建阀井36座，其中控制阀井34座，排气阀井2座；配套入户管De25PE管道4710m，智能防水刷卡水表157个。项目计划总投资为139.43万元。计划完成时间2025年1月22日，项目的实施能够使自来水稳定送到各家各户，提高居民的生活质量，促进环境与经济的可持续发展。

(2) 西营镇石侯村供水主管网更换工程：铺设输水De160PE管2705m，管道采用定向站方式铺设；新建排气井2座、阀门井1座。计划总投资额为82.30万元，计划完成时间2024年11月13日，项目的实施将提升水质，减少渗漏污染，优化供水调度，节约水资源，提升农村生活品质，促进农村基础设施建设，推动乡村振兴战略实施。

(3) 安定村农田水利(深井) 维护维修与更换灌溉管道工程：水源工程：机井井下清淤（清淤深度40m）13眼，水泵拆除及更换10套，20QJ-50-104/8(含电机)水泵拆除及更换3套，DN80x3.5mm泵管拆除及更换870m，3x10mm防水电缆拆除及更换1130m；配套自耦降压启动装置13套。灌溉工程：铺设De110PB灌溉管长20769m，配套De110PB立管长900.9m。在管道上设置给水栓灌溉，安装给水栓693套，配套给水栓防冲池693套。项目计划总投资为287.93万元。计划完成时间2024年11月19日，项目的实施将提升村民生活质量，保障居民健康，助力农业发展，保护生态环境。

(4) 东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程：铺设输水PE管道2787m，其中De63PE管683m，De60PB管543m；新建阀井16座；拆除原有20m砖蓄水池，新建30m混凝土蓄水池；配套入户管De25PE管道

1541m、智能防水刷卡水表70个。项目计划总投资为49.62万元。计划完成时间2024年10月15日。项目的实施将提升水质，减少渗漏污染，节约水资源，提升农村生活品质。

(5) 东坡底乡会立村安全饮水工程：铺设输水PE管道14462m，其中De63PE管1668m,De50PE管5094m；新建阀门井77座；配套入户管De25PE管道700m、智能防水刷卡水表275个。项目计划总投资为211.00万元。

(6) 水峪贯镇大游底村大足底组管网改造：铺设输水PE管道1156m，其中：De50PE管424m,De32PE管732m；新建阀井19座；配套入户管De25PE管道2490m、智能防水刷卡水表83个。项目计划总投资为52.50万元。计划完成时间2024年10月24日。

(7) 天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程：铺设输水De160PE管320m,De63PE管5719m,De50PE管4491m；新建圆形预制钢筋混凝土阀井131座，矩形阀井1座；配套入户管De25 PE管19590m，智能防水刷卡水表653个。项目计划总投资为398.74万元。

(8) 庞泉沟村自来水管网改造：新建控制阀井42座；铺设输水管道(PE100级De75)总长953m；铺设输水管道(PE100级De63)总长937m；铺设输水管道(PE100级De50)总长1557m；铺设输水管道(PE100级De32)总长425m。项目计划总投资为153.47万元。计划完成时间2025年1月18日。

(9) 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造：新建大口井1座；新建控制阀井14座；铺设输水管道(PE100级De50)总长2052m；铺设输水管道(PE100级De32)总长192m。项目计划总投资为76.47万元。

计划完工时间2025年1月24日。

(10) 磁窑河磁窑村段河道整治工程：新建浆砌石护岸4处，总长410m；其中包括跌水上游河道左岸护岸165m，跌水上游河道右岸护岸125m，漫水桥下游河道左右岸护岸各60m；跌水整治改造；跌水下游新建主槽，总长120m。项目计划总投资为170.46万元。计划完工时间2024年9月16日。

(四) 项目实施情况

(1) 水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程于2024年7月8日与山西恒源水利工程设计有限公司建设工程设计合同，2024年7月25日与山西恩泽工程建设管理有限公司签订监理合同书。2024年4月22日与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订预算审核（B）类建设工程造价咨询合同。山西杰兴源建设工程有限公司于2024年8月16日中标，并于2024年8月22日签订施工合同，金额为118.40万元，建设工程开工时间为2024年8月25日，竣工时间为2024年10月13日。2025年7月15日与山西中启建设项目管理有限公司签订工程结算审核咨询合同。2025年9月10日与山西交城信达审计事务所有限公司签订竣工财务决算审计业务约定书。水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程已验收，工程验收合格率100%，实际投资总额118.64万元。

(2) 西营镇石侯村供水主管网更换工程于2024年7月8日与山西恒源水利工程设计有限公司签订建设工程设计合同。2024年4月22日与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订预算审核（B）类工程造价咨询合同，2024年8月21日山西秉志建设工程有限公司中标，于2024年8月23日签订合同，合同金额67.1万元。工程于2024年8月25日开工，

2024年10月5日竣工。2024年7月8日与山西恒源水利工程设计有限公司签订勘察设计合同，2024年8月25日与山西德诺工程检测有限公司签订工程质量检测合同。2025年6月16日与山西中启建设项目管理有限公司签订工程结算审核合同。2025年9月10日与山西交城信达审计事务所有限公司签订竣工财务决算审计业务约定书。工程已验收，工程验收合格率100%，实际投资总额71.34万元。

(3) 安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程于2024年5月7日与山西众泰达工程设计咨询有限公司签订技术咨询合同。2024年7月3日与山西恩泽工程建设管理有限公司签订施工监理合同书。山西国宇建设集团有限公司于2024年7月3日中标，中标金额为246.37万元，并于2024年7月7日签订施工合同。2025年6月10日与山西中启建设项目管理有限公司签订工程结算审核报告。2025年6月25日与山西信达审计事务所签订竣工财务决算审计业务约定书。工程于2024年7月8日开工，2024年11月19日完工，工程已验收合格，实际投资总额261.37万元。

(4) 东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程于2024年7月8日与山西恒源水利工程设计有限公司签订建设工程设计合同。2024年7月1日与山西天信工程项目管理有限公司签订建设工程造价咨询合同。山西鸿基盛世建筑工程有限公司于2024年8月中标，中标金额为41.39万元，并于2024年8月13日签订合同。工程于2024年8月15日开工，2024年10月15日完工，工程已验收合格，实际投资总额为42.54万元(未工程结算审核暂估)。

(5) 东坡底乡会立村安全饮水工程于2024年7月8日签订建设工

程设计合同。2024年7月25日与山西恩泽工程建设管理有限公司签订施工监理合同。山西新盛宇建设工程有限公司于2024年8月21日中标，中标金额176.32万元，并于2024年8月23日签订合同。工程于2024年8月25日开工，2025年5月29日完工，工程已验收合格。实际投资总额为177.90万元(未工程结算审核暂估)。

(6) 水峪贯镇大游底村大足底组管网改造于2024年7月8日签订建设工程设计合同。2024年7月25日与山西恩泽工程建设管理有限公司签订施工监理合同。山西杰兴源建设工程有限公司于2024年8月12日中标，中标金额为43.91万元，并于2024年8月20日签订合同，工程于2024年8月25日开工，2024年10月24日完工，工程已验收合格。实际投资总额为44.19万元(未工程结算审核暂估)。

(7) 天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程于2024年7月8日签订建设工程设计合同。2024年7月25日与山西恩泽工程建设管理有限公司签订施工监理合同。山西承峻科技有限公司于2024年8月21日中标，中标金额为363.66万元，并于2024年8月23日签订合同。2025年9月16与山西中启建设项目管理有限公司签订工程结算审核合同，工程于2024年8月25日开工，2025年5月20日竣工，工程已验收合格。实际投资总额为366.10万元。

(8) 庞泉沟村自来水管网改造于2024年4月22日与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订预算审核(B类)工程造价咨询合同。2024年8月25日与山西德诺工程检测有限公司签订工程质量检测合同。浩宸建设科技股份有限公司于2024年8月16日中标，中标金额为1257500.00元，并于2024年8月19日签订合同。2025年7月18日与山西中启建设项

目管理有限公司签订工程结算审核合同。2025年9月10日与山西交城信达审计事务所有限公司签订审计业务约定书。工程于2024年8月25日开工，2024年11月23日完工。工程已验收合格。实际投资总额为122.89万元。

(9) 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造于2024年4月22日与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订预算审核(B类)工程造价咨询合同。2024年7月25日与山西恩泽工程建设管理有限公司签订监理合同。山西百旺建筑工程有限公司于2024年8月19日中标，中标金额为60.05万元，并于2024年8月26日签订合同。2025年7月18日与山西中启建设项目管理有限公司签订工程结算审核咨询合同。2025年9月10日与山西交城信达审计事务所签订审计业务约定书。工程于2024年8月24日开工，2025年1月24日完工。工程已验收合格。实际投资总额为61.93万元。

(10) 磁窑河磁窑村段河道整治工程于2024年4月19日与山西众泰工程设计咨询有限公司签订项目设计合同。2024年6月25日与山西一江工程质量检测有限公司签订工程质量检测合同。山西环宇建筑工程有限公司于2024年6月20日中标，中标金额为1398000.00元，并于2024年6月21日签订合同。2025年7月21日与山西中启建设项目管理有限公司签订工程结算审核合同。2025年8月13日与山西交城信达审计事务所签订审计业务约定书。工程开工时间2024年6月24日，工程竣工时间2024年9月16日。工程已验收合格。实际投资总额为137.12万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

通过对芝兰村等八村饮水安全巩固提升工程、安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程、磁窑村河道整治工程共十项目进行绩效评价，以评价项目的立项是否充分、资金是否到位，支出是否合理，项目的产出和效果为主要内容，及时发现项目的实施过程中出现的问题，找出恰当的解决办法并提出合理建议，为如何使用以后年度财政预算提供重要的参考依据。

（2）项目范围及内容

①项目名称：水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程；

项目建设地点：水峪贯镇芝兰村；

项目规模及内容：铺设输水PE管道5578m，其中De50PE管3785m，De32PE管1793m；新建阀井36座，其中控制阀井34座，排气阀井2座；配套入户管De25PE管道4710m，智能防水刷卡水表157个。

项目计划总投资139.43万元。其中：建设工程费为119.82万元，其他费用为19.61万元。

②项目名称：西营镇石侯村供水主管网更换工程

项目建设地点：西营镇石侯村

项目规模及内容：铺设输水De160PE管2705m，管道采用定向站方式铺设；新建排气井2座、阀门井1座。

项目计划总投资为82.30万元。其中：建设工程费为70.70万元，其他费用为11.60万元。

③项目名称：安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道

工程

项目建设地点：洪相镇安定村

项目规模及内容：水源工程：机井井下清淤（清淤深度40m）13眼，200QJ-50-78/6(含电机)水泵拆除及更换10套，20QJ-50-104/8(含电机)水泵拆除及更换3套，DN80x3.5mm泵管拆除及更换870m，3x10mm防水电缆拆除及更换1130m；配套自耦降压启动装置13套。灌溉工程：铺设De110PB灌溉管长20769m，配套De110PB立管长900.9m。在管道上设置给水栓灌溉，安装给水栓693套，配套给水栓防冲池693套。

项目计划总投资287.93万元。其中：工程费用256.90万元，工程建设其他费31.03万元。

④项目名称：东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程

项目建设地点：东坡底乡柏叶口村

项目规模及内容：铺设输水PE管道2787m，其中：De63PE管683m，De60PB管543m。②新建阀井16座；③拆除原有20m砖砌蓄水池，新建30m混凝土蓄水池；④配套入户De25PE管道1541m、智能防水刷卡水表70个。

项目计划总投资为49.62万元。其中：建设工程费为42.66万元，其他费用为6.96万元。

⑤项目名称：东坡底乡会立村安全饮水工程

项目建设地点：东坡底乡会立村

项目规模及内容：①铺设输水PE管道14462m，其中De63PE管1668m，De50PE管5094m；②新建阀门井77座；③配套入户管De25PE管

道700m、智能防水刷卡水表275个。

项目计划总投资为211.00万元。其中：建设工程费为181.38万元，其他费用为29.62万元。

⑥项目名称：水峪贯镇大游底村大足底组管网改造

项目建设地点：水峪贯镇大游底村

项目规模及内容：①铺设输水PE管道1156m，其中：De50PE管424m, De32PE管732m。②新建阀井19座：③配套入户管De25PE管道2490m、智能防水刷卡水表83个。

项目计划总投资为52.50万元。其中：建设工程费为45.14万元，其他费用为7.36万元。

⑦项目名称：天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程

项目建设地点：天宁镇瓦窑村

项目规模及内容：①铺设输水De160PE管320m，De63PE管5719m，De50PE管4491m；②新建圆形预制钢筋混凝土阀井131座，矩形阀井1座。③配套入户管De25 PE管19590m，智能防水刷卡水表653个。

项目计划总投资为398.74万元。其中：建设工程费为345.86万元，其他费用为52.88万元。

⑧项目名称：庞泉沟村自来水管网改造

项目建设地点：庞泉沟镇庞泉沟村

项目规模及内容：①新建控制阀井42座②铺设输水管道(PE100级De75)总长953m；③铺设输水管道(PE100级De63)总长937m；④铺设输水管道(PE100级De50)总长1557m；⑤铺设输水管道(PE100级De32)总长425m。

项目计划总投资为153.47万元。其中：建设工程费为131.90万元，其他费用为21.57万元。

⑨项目名称：庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造

项目建设地点：庞泉沟镇代家庄村

项目规模及内容：①新建大口井1座②新建控制阀井14座③铺设输水管道(PE100级De50)总长2052m④铺设输水管道(PE100级De32)总长192m。

项目计划总投资为76.47万元。其中：建设工程费为65.72万元，其他费用为10.75万元。

⑩项目名称：磁窑河磁窑村段河道整治工程

项目建设地点：磁窑河磁窑村

项目规模及内容：①新建浆砌石护岸4处，总长410m。其中包括跌水上游河道左岸护岸165m，跌水上游河道右岸护岸125m，漫水桥下游河道左右岸护岸各60m；②跌水整治改造；③跌水下游新建主槽，总长120m。

项目计划总投资为170.46万元。其中：建设工程费为151.37万元，其他费用为19.09万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价标准

根据本次评价目的和所评价的对象，以及项目的主要内容，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为指导思想，遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，结合项目实际，最终形成 19 个三级指标。（评价指标体系详见附件 1）

3、评价方法

（1）因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度的评价方法；

（3）公众评判法

是指通过发放调查问卷及抽样调查等方式，对项目进行评判，评价其绩效目标实现程度。

4、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

(3) 山西省财政厅关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋财绩[2020]17号）；

(4) 会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（会协[2016]10号）；

(5) 山西省财政厅关于印发《财政专项资金监管办法》的通知（晋财省直预[2021]9号）；

(6) 《山西省财政厅省级财政专项资金管理办法》（晋财预[2015]70号）；

(7) 交城县人民政府办公室《关于印发交城县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目方案（调整）的通知》（交政办发[2024]25号）；

(8) 交城县人民政府办公室《关于印发交城县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目使用计划的通知》（交政办发[2025]11号）；

(9) 交城县水利局《2024年8个农村饮水安全工程项目实施方案的批复》（交水字〔2024〕67号）；

(10) 交城县水利局《关于安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程实施方案的批复》（交水字〔2024〕36号）；

(11) 交城县水利局《关于2024年交城县磁窑河磁窑村段河道整治工程实施方案的批复》（交水字〔2024〕28号）；

(12) 交城县财政局关于印发《2024年度县级财政重点绩效评价

实施方案的通知》（交财绩〔2025〕4号）；

（13）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（三）绩效评价工作过程

评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

1、前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组，确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

（2）根据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间；

（3）确定被评单位需要配合的事项；

（4）完成评价人员的培训；

（5）收集整理被评价单位的相关资料。

2、现场实施阶段

（1）与项目单位进行沟通，确定评价工作组现场工作安排；

（2）评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；

（3）评价工作组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

3、报告撰写和提交阶段

（1）评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；

（2）与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；

（3）评价工作组于2025年11月30日提交正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，乡村振兴水利工程项目,基本按照项目实施方案,以及资金管理办法等各项规章制度的要求执行。

本项目得分为88.00分，绩效评价等级为“良好”。其中：项目决策情况指标考评得分为 20.00 分，说明项目立项依据充分且具备可行性，预算编制科学，资金分配合理，项目过程指标考评得分为 19.50 分，说明预算执行率高，到位资金使用合规，管理制度健全并有效执行；项目产出指标考评得分为 18.50 分，说明质量已达标，但存在个别村项目数量指标实际完成率不高和个别村项目存在工程延期完成的问题；项目效益指标考评得分为 30 分，说明项目带来的经济效益、社会效益高，配套基础设施服务年限15年以上，可为当地群众带来长期的受益，持续性影响明显，综合满意度较高。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。分值20.00分，得分 20.00 分，得分率100%。详见表 1：

表1 项目决策情况指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7 分	立项依据充分性	4 分	4 分
				立项程序规范性	3 分	3 分
		绩效目标	7 分	绩效目标合理性	4 分	4 分

				绩效指标明确性	3 分	3 分
		资金投入	6 分	预算编制科学性	4 分	4 分
				资金分配合理性	2 分	2 分

1、项目立项情况分析

(1) 立项依据：满分4.00分，得分4.00分。

①芝兰村等8村目前管线老化、破损严重，严重影响当地的生产和生活的实际情况，根据交城县水利局《关于2024年8个农村饮水安全工程项目实施方案的批复》（交水字〔2024〕67号）文件，芝兰村等8村项目计划总投资1163.53万元，其中建设工程费1003.18万元，其他费用160.35万元。

②安定村项目区水井及管道经多年运行，老化严重，原有水泵、泵管破损、渗透问题突出，根据交城县水利局《关于安定村农田水利（深井）维护维修与更换灌溉管道工程实施方案的批复》（交水字〔2024〕36号）文件，安定村项目计划总投资287.93万元，其中工程费用256.90万元，工程建设其他费用31.03万元。

③磁窑村段跌水上游河道两岸为土坎，漫水桥下游土坡较陡，坡度较大，根据交城县水利局《关于2024年交城县磁窑河磁窑村段河道整治工程实施方案的批复》（交水字〔2024〕28号）文件，项目计划总投资170.46万元，其中建设工程费151.37万元，其他费用19.09万元。

项目立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项

目或部门内部相关项目重复，立项依据充分，得 4.00 分。

(2) 立项程序：满分 3.00 分，得分 3.00 分。

项目按规定程序申请设立，设立过程符合相关要求和程序，取得立项批复、相关审批文件，有必要的实施方案，立项程序规范，得 3.00 分。

2、绩效目标设置情况分析

(1) 绩效目标合理性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

根据项目实施方案，目标与实际工作内容相关，目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 4.00 分。

(2) 绩效目标明确性：满分 3.00 分，得分 3.00 分。

根据项目实施方案及绩效自评报告，项目个别绩效指标设置合理，数量指标细化，群众满意度指标设置合理，得 3.00 分。

3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

山西恒源水利工程设计有限公司编制水峪贯镇芝兰村等8村实施方案，山西众泰达工程设计咨询有限公司编制安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程与磁窑河磁窑村段河道整治工程，编制内容与项目内容匹配，投资额与工作任务相匹配，编制依据充分，得 4.00 分。

(2) 资金分配合理性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。

根据相关财务资料，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 2.00 分。

(二) 项目过程情况

该指标包括资金管理和组织实施两方面。分值20.00分，得分19.50分，得分率97.50%。详见表2：

表2 资金投入指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过 程	20 分	资金管理	12 分	资金到位率	4 分	4 分
				预算执行率	4 分	4 分
				资金使用合规性	4 分	4 分
		组织实施	8 分	管理制度健全性	4 分	4 分
				制度执行有效性	4 分	3.5 分

1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

根据交城县财政局《关于下达项目支出预算指标的通知》，截至2025年9月，水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程项目预算资金113.64万元，项目实际到位资金113.64万元，资金到位率100%；西营镇石侯村供水管网更换工程项目预算资金68.68万元，实际到位资金68.68万元，资金到位率100%；安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道工程预算资金253.98万元，实际到位资金253.98万元，资金到位率100%；东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程预算资金13.97万元，实际到位资金13.97万元，资金到位率100%；东坡底乡会立村安全饮水工程预算资金129.00万元，实际到位资金129.00万元；庞泉沟镇庞泉沟村自来水管网改造预算资金117.28万元，实际到位资金117.28万元，资金到位率100%；庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造预算资金58.62万元，实际到位资金58.62万元，资金到位率100%；水峪贯镇大游底村大足底组管网改造预算资金32.00万元，实

际到位资金32.00万元，资金到位率100%；天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程预算资金248.60万元，实际到位资金248.60万元，资金到位率100%；磁窑河磁窑村段河道整治工程预算资金102.83万元，实际到位资金102.83万元，资金到位率100%。

本次乡村振兴水利工程项目实际到位资金总额为1138.58万元，项目预算资金总额为1138.58万元，资金到位率100.00%，得分 4.00分。

(2) 预算执行性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

经评价工作组查阅会计凭证等相关财务资料，截至2025年9月，项目实际总支出资金1138.58万元，已使用1138.58万元，无结余，得4.00分。

(3) 资金使用合规性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

评价工作组经过查看相关文件和相关凭证及财务资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序及手续，资金的使用符合项目预算规定的用途，得 4.00 分。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

经过对交城县水利局财务制度、预算管理制度相关资料的查询，该项目单位设账核算且财务、预算制度健全，能够提供相关会计凭证、单据及账簿，会计核算规范，相关档案归档及时，得 4.00分。

(2) 制度执行有效性：满分 4.00 分，得分 3.50 分。

本次乡村振兴水利工程的实施遵守相关法律和相关管理规定，项

目实施人员条件、场地设备等落实到位，但柏叶口村、会立村、大游底村三村尚未办理工程结算审核和竣工财务决算审计，扣0.5分，得3.50分。

(三)项目产出情况

该指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。分值30.00分，得分18.50分，得分率61.67%。详见表3：

表3 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	3分
		产出质量		质量达标率	8分	6.5分
		产出时效		完成及时性	6分	5分
		产出成本		成本节约率	6分	4分

1、项目产出数量目标的实现程度分析

(1) 实际完成率：满分 10.00 分，得分 3.00 分。主要考核项目产出数量绩效目标完成情况。

根据乡村振兴水利工程项目竣工验收报告和工程结算审核报告，该项目实际完成数量如下：

①水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程

计划铺设输水PE管道5578m，实际铺设输水PE管道5745m；计划新建阀井36座，实际新建阀井36座；计划配套入户管De25PE管道4710m、智能防水刷卡水表157个，实际配套入户管De25PE管道5064m、智能防水刷卡水表159个，完成率100%。

②西营镇石侯村供水主管网更换工程

计划铺设输水De160PE管道2705m，实际完成2720m，计划新建排气井2座、阀门井1座，实际完成新建阀井3座，其中排气井2座、阀门井

1座，完成率100%。

③安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道工程

计划机井井下清淤13眼，水泵拆除及更换13套，实际完成机井井下清淤13眼，水泵拆除及更换11套；计划铺设灌溉管长20769m，实际铺设灌溉管长22361m；计划配套立管长900.0m，安装给水栓693套，配套给水栓防冲池693套，实际完成配套立管长692.9m，安装给水栓533套、配套给水栓防冲池533套，未按计划完成，扣1分。

④东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程

计划铺设输水管道PE管道2787m，实际完成De63PE管683m，De50PE管638m；计划新建阀门井16座，实际完成16座；计划新建30m²混凝土蓄水池，实际新建30m²混凝土蓄水池；计划配套入户管De25PE管道1541m、智能防水刷卡水表70个，实际完成配套入户管De25PE管道917m、智能防水刷卡水表51个。未按计划完成，扣1分。

⑤东坡底乡会立村安全饮水工程

计划铺设输水PE管道14462m，实际铺设输水PE管道14462m。计划新建阀门井77座，实际新建阀门井77座；计划配套入户管De25PE管道7700m、智能防水刷卡水表 275个。实际配套入户管De25PE管道7700m、智能防水刷卡水表 275个。完成率100%。

⑥水峪贯镇大游底村大足底组管网改造工程

计划铺设输水PE管道1156m，实际完成铺设输水PE管道1309m；计划新建阀井19座，实际新建阀井19座；计划配套入户管De25PE管道2490m、智能防水刷卡水表83个，实际配套入户管De25PE管道1829m、智能防水刷卡水表78个。未按计划完成，扣1分。

⑦天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程

计划铺设输水De160PE管320m，De63PE管5719m，De50PE管4491m，实际铺设输水De160PE管(1.0MPa)270m、De63PE管(1.25MPa)5923m、De50PE管(1.6MPa)4262m；计划新建圆形预制钢筋混凝土阀井128座，矩形阀井1座，实际新建圆形预制钢筋混凝土阀井127座；计划配套入户管De25PE管19590m，智能防水刷卡水表653个，实际入户751户，配套入户管De25PE管(1.6MPa)26147m，DN20智能防水刷卡水表(含用户卡)751个。未按计划完成，扣1分。

⑧庞泉沟村自来水管网改造工程

计划新建控制阀井42座，实际新建控制阀井44座；计划铺设输水管道(PE100级De75)总长953m，实际铺设输水管道(PE100级De75)总长1214m；计划铺设输水管道(PE100级De63)总长937m，实际铺设输水管道(PE100级De63)总长1363m；计划铺设输水管道(PE100级De50)总长1557m，实际铺设输水管道(PE100级De50)总长1154m；计划铺设输水管道(PE100级De32)总长425m，实际铺设输水管道(PE100级De32)总长263m。未按计划完成，扣1分。

⑨庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造

计划新建大口井1座，实际新建大口井1座；计划新建控制阀井14座，实际新建控制阀井13座；计划铺设输水管道(PE100级De50)总长2052m，实际铺设输水管道(PE100级De50)总长1679m；计划铺设输水管道(PE100级De32)总长192m，实际铺设输水管道(PE100级De32)总长266m。未按计划完成，扣1分。

⑩磁窑河磁窑村段河道整治工程

计划新建浆砌石护岸4处，总长410m，实际完成浆砌石护岸4处，总长358.60m；计划跌水下游新建主槽，总长120m，实际跌水下游河道左岸堤防30m，清淤8233m³。未按计划完成，扣1分。

2、项目产出质量目标的实现程度分析

质量达标率：满分 8.00 分，得分 6.50 分。

根据乡村振兴水利工程各项目竣工验收证明书，在施工过程中，严格按照建筑法律、法规，建筑工程质量管理条例施工图纸施工规定进行施工，交城县水利局对本项目实行了日常跟踪管理，山西恩泽工程建设管理有限公司负责审查工程施工质量，工程已完工，并进行了竣工验收，验收合格，其中7个村已办理工程结算审核和竣工财务决算审计，但柏叶口村、会立村、大游底村3村尚未办理工程结算审核和竣工财务决算审计。扣1.50分，得 6.50分。

3、项目产出时效目标的实现程度分析

完成及时率：满分 6.00 分，得分 5.00 分。

根据项目立项文件及施工合同，水峪贯镇芝兰村饮水安全巩固提升工程项目计划开工时间为2024年8月23日，竣工时间为2025年1月22日，实际开工时间为2024年8月25日，竣工时间为2024年10月13日，项目提前完成；西营镇石侯村供水主管网更换工程项目计划开工时间为2024年8月25日，竣工时间为2024年11月13日，实际竣工时间为2024年10月5日，项目提前完成；安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道工程项目计划开工时间为2024年7月8日，竣工时间为2024年11月19日，根据其项目竣工验收证明书，工程已按期完工，完成及

时率100%；东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程项目计划开工时间为2024年8月15日，竣工时间为2024年10月15日，实际开工竣工时间与计划时间一致；东坡底乡会立村安全饮水工程项目开工时间为2024年8月25日，竣工时间为2025年5月29日；水峪贯镇大游底村大足底组管网改造计划开工时间为2024年8月25日，竣工时间为2024年10月24日，实际开工时间为2024年9月18日，竣工时间为2024年11月18日，工程存在延期，扣0.1分；天宁镇瓦窑村饮水安全巩固提升工程计划开工时间为2024年8月25日，计划竣工时间为2024年11月24日，实际竣工时间为2025年5月20日，工程存在延期，扣0.6分；庞泉沟村自来水管网改造工程项目计划开工时间为2024年8月20日，竣工时间为2025年1月18日，实际开工时间为2024年8月25日，竣工时间为2024年11月23日；庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水管网改造计划开工时间为2024年8月24日，竣工时间为2025年1月24日，实际开工时间为2024年9月1日，竣工时间为2025年4月30日，工程存在延期，扣0.3分；磁窑河磁窑村段河道整治工程计划开工时间为2024年6月24日，完工时间为2024年9月16日，根据其项目竣工验收证明书，工程已按期完工，完成及时率100%。

4、项目的成本节约程度分析

成本节约率：满分 6.00 分，得分 4.00 分。

本次乡村振兴水利工程项目计划总成本1621.92万元，实际总成本1404.01万元，成本节约217.91万元。成本节约率13.44%，扣2.00分，得 4.00 分。

(四)项目效益情况

该指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度四方面。分值30.00分，得分30.00分，得分率100%。详见表4：

表4 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目实现程度及效果	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				可持续影响	8分	8分
		满意度	6分	群众满意度	6分	6分

1、项目实施所产生的效益分析

(1) 经济效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

减少水资源浪费和水费支出：管网改造项目实施后，改造后的管网能有效减少跑冒滴漏等现象，提高水资源的输送效率，降低水损。用水量的减少会使村民的水费支出相应降低，长期来看减轻了村民的经济负担。

带动相关产业发展：管网改造工程的实施会带动管道、阀门、施工设备等相关产业的发展。在工程建设过程中，需要采购大量的管材、管件、阀门等材料，以及使用各种施工机械和设备，这为相关材料供应商和设备租赁商提供了商机，促进了这些产业的发展，增加了相关企业的收入和就业机会。

降低医疗费用支出：水质得到提升，能够减少因饮用不洁水而引发的各种疾病，如腹泻、痢疾、肝炎等胃肠道疾病以及其他水媒疾病。村民患病的概率降低，相应的医疗费用支出也会减少。这不仅减轻了村民的经济负担，也为整个村庄节省了医疗资源。

保障居民生命财产安全：全面提升地区的综合防洪减灾能力，有

效保护沿河群众生命财产及公共设施的安全，可改善生态环境，减少水土流失，保障了河道的安全稳定运行，避免了因河道引发的安全隐患。

综上所述，饮水安全管网改造工程、农田水利维护维修与更换灌溉管道工程和河道整治工程经济效益显著，得 8.00 分。

(2) 社会效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目建设实施后，可以直接提高农民的生活质量和健康水平，解放农村生产力，直接增加农民收益，为提前步入富裕型小康社会提供必要条件；方便生活用水，节省大量农村劳力，缺水地区群众彻底摆脱吃水难的境遇，告别到村外、甚至更远的地方拉水的日子；促进农村经济发展，大量劳动力可以集中精力搞养殖、种植业以及其他生产经营活动，增加个体收入，提高家庭经济水平，对社会安定团结、精神文明建设、改善生态环境及社会环境有着直接意义，社会效益显著，得 8.00 分。

(3) 可持续发展指标分析

可持续影响：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目实施后，配套基础设施服务年限15年以上，可为当地群众带来长期的受益，得 8.00 分。

2、社会公众对项目实施效果的满意度分析：满分 6.00 分，得分 6.00 分。

评价工作组通过调查问卷的3个问题分析得出：（详见附件3）

(1) 本次乡村振兴水利工程项目工作的满意度方面表示比较满意，本项满意度90%。

(2) 本次乡村振兴水利工程项目改善效果满意度方面表示比较满意，本项满意度91%。

(3) 本次乡村振兴水利工程项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度方面表示比较满意，本项满意度91%。

上述3个问题，每问的权重为1/3，根据问卷调查的统计结果最终确定的满意度为 $= (90\% + 91\% + 91\%) / 3 = 91\%$ ，得 6.00 分。

(五) 项目政策实施效率及效果分析

本次改善项目的实施，保障了居民用水便利性及安全性，保障了居民身体健康，提升了生活质量，节约了水资源，减少了公共资源的浪费，带动了相关产业的发展，推动农村经济的进步，保护了农村生态环境。

五、项目自评核实及复核结论

(一) 绩效自评核实情况

1、项目绩效目标完成情况

2024年乡村振兴水利工程项目设定的绩效目标6项，已基本完成，根据交城县水利局提供的资料和现场核查，绩效目标完成情况核查结果如下：

(1) 数量指标

经复核：

①绩效自评表中4个村项目（芝兰村、柏叶口村、会立村、瓦窑村）年度目标值和实际值填写错误，目标值应根据项目计划实施内容填写（即根据水利局批复文件填写），反映出目标计划，实际值应根

据工程结算审核报告中的数据填写，如芝兰村目标数编写为铺设输水PE管道4500m，实际应填写为5578m，实际值编写为铺设输水PE管道4500m，实际应填写为5745m。

②绩效自评表中8个村项目（芝兰村、石侯村、柏叶口村、会立村、大游底村、瓦窑村、代家庄村、磁窑村）数量指标设置单一，应根据项目批复文件中反映的主要数量指标填写，如芝兰村数量指标自评表仅设置了铺设输水管道一项，还应根据批复文件增加入户管、智能防水刷卡水表和新建阀井三项数量指标。

③绩效自评表中4个村项目（石侯村、庞泉沟村、代家庄村、磁窑村）实际值填写错误，写成计划数，实际值应根据工程结算审核报告中反映的完成数填写，如石侯村铺设输水De160PE管道实际值填写为2705m，实际应填写为2720m。

④大游底村项目目标值填写错误，目标值填写成实际值，目标值应根据项目计划内容（水利局批复文件）填写。如大游底村维修更换自来水管总长度目标值填写为3138m，实际应填写为3646m。

（2）质量指标

自评报告反映：工程建设完成验收合格率100%，经复核有三个村项目（柏叶口村、会立村、大游底村）尚未办理工程结算审核和竣工财务决算审计，其他7个村项目工程建设完成验收合格率100%，情况属实。

（3）时效指标

自评报告反映：项目按目标设定时限任务完成率100%。工程已完工，经复核情况属实。

（4）成本指标

经复核：

①绩效自评表中9个村项目（芝兰村、石侯村、安定村、柏叶口村、会立村、瓦窑村、庞泉沟村、代家庄村、磁窑村）年度指标值填写错误，年度指标值应填写为项目计划总成本。如芝兰村自评表成本指标填写为小于等于159.67万元，实际应填写为139.43万元。

②绩效自评表中10个村项目（即全部村）全年实际值填写错误，全年实际值应填写为项目实际总成本。如芝兰村自评表成本指标实际值填写为159.67万元，实际应填写为118.64万元。

③安定村、磁窑村两村项目成本指标设置不合理，如安定村成本指标编制为“财政补助100%”，磁窑村成本指标编制为“工程成本没有超出预算”，成本指标编制不合理，成本指标设置应与项目计划总成本一致，如安定村成本指标实际应填写为287.93万元，磁窑村成本指标实际应填写为170.46万元。

（5）效益指标

自评报告反映：饮水安全工程项目的实施保障了居民用水便利性及安全性，保障了居民身体健康，提升了生活质量；农田水利深井维修与更换灌溉管道工程节约了水资源，减少了公共资源的浪费，带动了相关产业的发展，推动了农村经济的进步，保护了农村生态环境。河道整治工程保护了农村人口生活品质，保护耕地，经复核属实。

（6）服务对象满意度指标

①绩效目标自评表服务对象满意度指标目标值和实际值填写不合理

自评报告反映：受益群众满意度指标目标值填写为100%（或98%、95%），经复核，受益群众满意度指标目标值填写不合理，目标值应是一个区间值（如 $\geq 90\%$ 或 $\geq 95\%$ ），而不是一个固定数值；自评表受益群众满意度指标实际值填写为100%不恰当，满意度指标实际值应小于100%。

②服务对象满意度指标未提供相关佐证资料

自评报告反映：受益群众满意度指标实际值为100%（98%、95%），未提供相关佐证资料，经复核：评价工作组现场调查下发60份问卷，通过对问卷中3个满意度问题调查结果分析得出，受益群众综合满意度为91%。

2、项目资金使用情况

2024年乡村振兴水利工程项目实际到位资金1138.58万元，已使用1138.58万元，无结余。

3、综合评价结论得分

自评报告反映：交城县2024年乡村振兴水利工程项目按要求开展，并已完成，根据交城县水利局提供的绩效目标自评表、自评报告综合评价结论得分99.48分 $[(100+100+99.84+100+100+100+100+100+100+100+95)/10=99.48]$

我所经过对交城县水利局报送的自评材料进行核实，2024年乡村振兴水利工程项目绩效目标明确合理、资金到位及时、资金拨付审批完整，较好地发挥了经济效益、社会效益和生态效益，满意度较高。但存在个别村项目数量指标实际完成率不高和个别村项目存在工程延期完成的问题。经复核后，本项目综合评价得分85.50分，绩效等级

为“良”。

（二）自评复核结论

在审阅交城县水利局报送的自评材料形成的，交城县水利局应对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级。经复核，交城县2024年乡村振兴水利工程项目等级为“良”。

六、项目主要绩效及经验做法

（一）主要绩效

交城县2024年乡村振兴水利工程的实施保障了居民用水便利性及安全性，带动了相关产业的发展，推动了农村经济的进步，保护了农村生态环境，提升了人民群众幸福指数。

（二）主要经验做法

1、组织机构健全

交城县水利局组织机构健全，各部门分工明确、各司其职、齐抓共管，有效推动了乡村振兴水利工程项目的运行。

2、资金使用较为规范

乡村振兴水利工程项目资金使用较为规范，基本按照实施方案及有关政策的规定执行。

3、专人负责项目跟踪管理工作

交城县水利局派专人进行项目跟踪管理工作，以确保乡村振兴水利工程项目能够保质保量完成，防止项目不合格情况发生，对项目实施起到了很好的监督管理作用。

七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

1、个别村项目存在延期完工的问题

经评价工作组查阅相关文件资料，发现庞泉沟镇代家庄村翟家庄组项目中的计划竣工日期为2025年1月24日，实际竣工日期为2025年4月30日，延期3个月；天宁镇瓦窑村项目中的计划竣工日期为2024年11月24日，实际竣工日期为2025年5月20日，延期7个月；水峪贯镇大游底村大足底组计划竣工日期为2024年10月24日，实际竣工日期为2024年11月18日，延期1个月。

2、个别村项目尚未办理工程结算审核和竣工财务决算审计

东坡底乡柏叶口村高家坪组、水峪贯镇大游底村大足底组、东坡底乡会立村共3村项目工程尚未办理工程结算审核和竣工财务决算审计。

3、绩效目标自评报告核实中发现的问题

(1) 绩效目标自评表中部分村数量指标的年度目标值和实际值填写有误。

①绩效自评表中4个村项目（芝兰村、柏叶口村、会立村、瓦窑村）年度目标值和实际值填写错误，目标值应根据项目计划实施内容填写（即根据水利局批复文件填写），反映出目标计划，实际值应根据工程结算审核报告中的数据填写，如芝兰村目标数编写为铺设输水PE管道4500m，实际应为5578m，实际值编写为铺设输水PE管道4500m，实际应填写为5745m。

②绩效自评表中4个村项目（石侯村、庞泉沟村、代家庄村、磁窑村）实际值填写错误，写成计划数，实际值应根据工程结算审核报告中反映的完成数填写，如石侯村铺设输水De160PE管道实际值填写

为2705m，实际应填写为2720m。

③大游底村项目目标值填写错误，目标值填写成实际值，目标值应根据项目计划内容（水利局批复文件）填写。如大游底村维修更换自来水管总长度目标值填写为3138m，实际应填写为3646m。

（2）绩效目标自评表中部分村数量指标设置单一

绩效自评表中8个村项目（芝兰村、石侯村、柏叶口村、会立村、大游底村、瓦窑村、代家庄村、磁窑村）数量指标设置单一，应根据项目批复文件中反映的主要数量指标填写，如芝兰村数量指标自评表仅设置了铺设输水管道一项，还应根据批复文件增加入户管、智能防水刷卡水表和新建阀井三项数量指标。

（3）绩效目标自评表中部分村成本指标的年度指标值和全年实际值填写有误。

①绩效自评表中9个村项目（芝兰村、石侯村、安定村、柏叶口村、会立村、瓦窑村、庞泉沟村、代家庄村、磁窑村）年度指标值填写错误，年度指标值应填写为项目计划总成本。如芝兰村自评表成本指标填写为小于等于159.67万元，实际应填写为139.43万元。

②绩效自评表中10个村项目（即全部村）全年实际值填写错误，全年实际值应填写为项目实际总成本。如芝兰村自评表成本指标实际值填写为159.67万元，实际应填写为118.64万元。

（4）绩效目标自评表中部分村成本指标的年度指标值设置不合理

安定村、磁窑村两村项目成本指标设置不合理，如安定村成本指标编制为“财政补助100%”，磁窑村成本指标编制为“工程成本没有

超出预算”，成本指标编制不合理，成本指标设置应与项目计划总成本一致，如安定村成本指标应为287.93万元，磁窑村成本指标应为170.46万元。

(5) 绩效目标自评表服务对象满意度目标值和实际值填写不合理，并且服务对象满意度实际值未提供相关佐证资料。

①绩效目标自评表服务对象满意度指标目标值和实际值填写不合理

受益群众满意度指标目标值填写不合理，目标值应是一个区间值（如 $\geq 90\%$ 或 $\geq 95\%$ ），而不是一个固定数值；自评表受益群众满意度指标实际值填写为100%不恰当，满意度指标实际值应小于100%。

②服务对象满意度指标未提供相关佐证资料

交城县水利局未向各村服务对象发放群众满意度调查表，未能提供群众满意度相关佐证资料。

八、下一步改进意见及政策建议

1、加强管理，避免项目延期

确定严格的项目管理流程，避免项目延期。在后续项目中加强工程建设现场的监督和管理，严格按照施工进度计划进行监督，保障施工按计划完成。

2、加快落实项目完工审计工作

项目各环节工作相互配合，落实相关环节工作责任，加强项目管理，尽快完成工程结算审核和项目竣工财务决算审计，以便全面真实反映竣工项目的实际状况和最终建设成果。

3、对自评报告填写不规范的部分进行整改，确保自评表中的数量指标、成本指标和满意度指标数据填写正确，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料，确保服务对象满意度指标全年实际值填写无误并且有理有据。

九、绩效评价结果应用建议

（一）财政部门或预算部门在预算安排时应考虑项目完成程度和绩效目标实现效果。

（二）绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

（三）确定严格的项目流程，避免项目延期，保证施工进度；对自评报告填写不规范的部分进行整改，尽快完成项目工程结算审核和竣工财务决算审计，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

十、报告附件

附件1：绩效评价指标体系

附件2：绩效评价调查问卷

附件3：绩效评价问卷调查

附件4：绩效评价指标体系项目绩效分值

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）



二〇二五年十一月三十日

附件1

乡村振兴水利工程项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	项目立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需（1分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）
				立项程序规范性	3分	项目按规定程序申请设立（1分）；取得立项批复，相关审批文件（1分）；有必要的可行性研究、专家论证（1分）
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	设置绩效目标（1分）；目标与实际工作内容相关（1分）；目标预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）
				绩效指标明确性	3分	目标具体细化（1分）；目标具体量化（1分）；目标与项目任务数或计划数相对应（1分）
				预算编制科学性	4分	预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）
过程	20分	资金投入	6分	资金分配合理性	2分	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）
				资金到位率	4分	$(\text{实际到位金额} / \text{预算资金}) \times 100\% \times 4\text{分}$
		资金管理	12分	预算执行率	4分	$(\text{实际支出金额} / \text{实际到位金额}) \times 100\% \times 4\text{分}$
				资金使用合规性	4分	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况（1分）
		组织实施	8分	管理制度健全性	4分	已制定或者具有相应的财务和业务管理制度（2分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）
				制度执行有效性	4分	项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、工程结算审核、竣工财务决算等技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）

乡村振兴水利工程项目绩效评价指标体系

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	(实际产出数/计划产出数) × 100%，项目全部完工（10分），每递减 10% 扣 2 分，50%以下不得分
		产出质量		质量达标率	8分	项目完工后，项目主管部门组织进行检查验收（3分），完成工程结算审核（3分），完成竣工财务决算审计（2分）
		产出时效		完成及时性	6分	按计划时间完工（6分），否则每晚 1 个月扣 1 分，扣完本分值为止
		产出成本		成本节约率	6分	[(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%，成本节约得 3 分，每提高 10%得 1 分，最大不超目标值
				经济效益	8分	项目产生的经济效益有哪些（8分）
效益	30分	实施效益	24分	社会效益	8分	项目社会效益展现在哪些方面（8分）
				可持续影响	8分	项目实施后可产生较深的持续性影响（8分）；持续性影响不明显（4分）；无持续性影响（0分）
		满意度	6分	群众满意度	6分	通过问卷调查等方式，公众满意度达到90%以上得 6 分，每少10个百分点扣 1 分，低于50%不得分

评价实行百分制，按照综合评分分级：综合评分 90 分（含）以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，60-79 分为“中”，60 分以下为“差”。

附件2

乡村振兴水利工程项目

绩效评价调查问卷

(xx村饮水安全巩固提升工程)

尊敬的先生/女士:

您好!感谢您参加“乡村振兴水利工程项目”的调查工作,此次调查针对xx村饮水安全巩固提升工程,旨在了解饮水安全巩固提升工程的实施情况,项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明:本次调查采取匿名形式,您所填写的信息我们将严格保密,您可以放心作答。

1、您的居住地址?

2、您知道xx村饮水安全巩固提升工程建设这回事吗?

☐ 是

☐ 否

3、您认为xx村饮水安全巩固提升工程项目是否必要?

☐ 是

☐ 否

4、改造后是否为您创造了更好的饮水条件?

☐ 是

☐ 否

5、您对xx村饮水安全巩固提升工程满意吗？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6、您对xx村饮水安全巩固提升工程项目改善效果满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

7、您对xx村饮水安全巩固提升工程项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

8、您对xx村饮水安全巩固提升工程项目的实施还有哪些建议或意见？

乡村振兴水利工程项目

绩效评价调查问卷

(安定村农田水利深井维护维修与更换灌溉管道工程)

尊敬的先生/女士:

您好!感谢您参加“乡村振兴水利工程项目”的调查工作,此次调查针对安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程,旨在了解饮水安全巩固提升工程的实施情况,项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明:本次调查采取匿名形式,您所填写的信息我们将严格保密,您可以放心作答。

1、您的居住地址是?

2、您知道安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程这回事吗?

☐ 是

☐ 否

3、您认为安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程项目是否必要?

☐ 是

☐ 否

4、改造后是否为您创造了更好的灌溉条件?

☐ 是

☐ 否

5、 您对安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程满意吗？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6、 您对安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程项目改善效果满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

7、 您对安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程项目建成后，灌溉便利程度，改善村民生活条件的满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

8、 您对安定村农田水利维护维修与更换灌溉管道工程项目的实施还有哪些建议或意见？

乡村振兴水利工程项目

绩效评价调查问卷

(磁窑河磁窑村段河道整治工程)

尊敬的先生/女士:

您好!感谢您参加“乡村振兴水利工程项目”的调查工作,此次调查针对磁窑河磁窑村段河道整治工程,旨在了解河道整治实施巩固提升工程的实施情况,项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明:本次调查采取匿名形式,您所填写的信息我们将严格保密,您可以放心作答。

1、您的居住地址是?

2、您知道磁窑河磁窑村段河道整治工程这回事吗?

☐ 是

☐ 否

3、您认为磁窑河磁窑村段河道整治工程是否必要?

☐ 是

☐ 否

4、改造后是否为您创造了更好的水生态环境条件?

☐ 是

☐ 否

5、您对磁窑河磁窑村段河道整治工程满意吗?

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6、您对磁窑河磁窑村段河道整治工程改善效果满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

7、您对磁窑河磁窑村段河道整治工程建成后，提升防洪排涝能力，提升水资源利用率，改善村民生活条件的满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

8、您对磁窑河磁窑村段河道整治工程的实施还有哪些建议或意见？

附件3

乡村振兴水利工程项目

绩效评价问卷调查

一、 调查目的

通过问卷调查，我们将根据问卷调查结果对乡村振兴水利工程项目服务对象满意度进行评分。

二、 调查对象

本次调查问卷（芝兰村等8村）抽样对象为芝兰村等8村及附近及交城县区域内居民。

本次调查问卷（安定村农田水利维护修护维修与更换灌溉管道工程）抽样对象为洪相乡安定村及交城县区域内居民。

本次调查问卷（磁窑河磁窑村段河道整治工程）抽样对象为磁窑河磁窑村、及附近及交城县区域内居民。

三、 调查方法

本次问卷调查将随机抽取，共发放问卷60份，并对问卷进行有效性审查。

四、 调查人

绩效评价工作组。

五、 调查内容

主要了解乡村振兴水利工程项目执行结果的满意度。

六、 调查结果统计如下：

(一) 调查问卷基本情况统计如下：

1. 您的居住地址？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 水峪贯镇芝兰村	6	10%
B. 西营镇石侯村	6	10%
C. 洪相乡安定村	6	10%
D. 东坡底乡柏叶口村	6	10%
E. 东坡底会立村	6	10%
F. 水峪贯镇大游底村	6	10%
G. 天宁镇瓦窑村	6	10%
H. 庞泉沟镇庞泉沟村	6	10%
I. 庞泉沟镇代家庄村	6	10%
J. 磁窑河磁窑村	6	10%
本题有效填写人次	60	100%


本次调查问卷下发60份，各村人数及占比见上表。

2. 您知道本次乡村振兴水利工程项目建设这回事吗？

选项	小计	比例
是	55	92%
否	5	8%
本题有效填写人次	60	

3. 您认为乡村振兴水利工程项目是否必要？ [单选题]

选项	小计	比例
是	60	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	60	



经调查表明：被调查群众100%认为乡村振兴水利工程项目非常必要，是惠民利民的好工程。

4. 改造后是否为您创造了更好的饮水条件？

选项	小计	比例
是	60	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	60	

5. 您对乡村振兴水利工程项目工作满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（满意度100%）	39	65%
B. 比较满意（满意度80%）	15	25%
C. 满意（满意度60%）	5	8%
D. 不满意（满意度0%）	1	2%
本题有效填写人次	60	100%

经调查表明：乡村振兴水利工程项目工作的满意度方面表示比较满意，本项满意度=（65%*100%+25%*80%+8%*60%+2%*0%）=90%。

6. 您对乡村振兴水利工程项目改善效果满意度？

[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（满意度100%）	43	71%
B. 比较满意（满意度80%）	13	21%
C. 满意（满意度60%）	3	6%
D. 不满意（满意度0%）	1	2%
本题有效填写人次	60	100%

经调查表明：乡村振兴水利工程项目改善效果满意度方面表示比较满意，本项满意度=（71%*100%+21%*80%+6%*60%+2%*0）=91%。

7. 您对乡村振兴水利工程项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度？[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（满意度100%）	41	68%
B. 比较满意（满意度80%）	13	22%
C. 满意（满意度60%）	5	9%
D. 不满意（满意度0%）	1	1%
本题有效填写人次	60	100%

调查表明：用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度方面表示比较满意，本项满意度=（68%*100%+22%*80%+9%*60%+1%*0）=91%。

8. 您对乡村振兴水利工程项目的实施还有哪些建议或意见？

经调查表明：（1）饮水安全工程方面：希望能定期巡查管

网及其他基础设施，及时发现和处理管道老化、损坏等问题，对发现的漏损点及时修复，保障居民用水；（2）河道整治工程方面：严控工业废水、生活污水直排，采用非开挖技术铺设污水管网，配套建设生态湿地、雨水调蓄池处理面源污染与初期雨水；划定饮用水水源保护区，保障供水安全；（3）农田灌溉工程方面：建立“政府+村集体+农户”的三级管护机制，明确管护主体责任，落实管护经费，定期对管道、泵站、闸门等设施检修维护。

附件 4


乡村振兴水利工程项目绩效分值

一级指标	分 值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	4分
				立项程序规范性	3分	3分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	4分
				绩效指标明确性	3分	3分
		资金投入	6分	预算编制科学性	4分	4分
				资金分配合理性	2分	2分
		小计			20分	20分
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	4分
				预算执行率	4分	4分
				资金使用合规性	4分	4分
		组织实施	8分	管理制度健全性	4分	4分
				制度执行有效性	4分	3.5分
		小计			20分	19.5分

乡村振兴水利工程项目绩效分值

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	3分
		产出质量		质量达标率	8分	6.5分
		产出时效		完成及时性	6分	5分
		产出成本		成本节约率	6分	4分
		小计				30分
效益	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				可持续影响	8分	8分
		满意度	6分	群众满意度	6分	6分
		小计				30分
合计					100分	88分



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91141122MA7YKKUJ0C 1-1



扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登
记、备案、许
可、监管信息。

名称 吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王洁民

成立日期 2021年12月03日

合伙期限 2021年12月03日至长期

主要经营场所 山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道文渊
小区门面房47号一层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

2021年12月3日

证书序号:0017546

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 山西省财政厅

二〇二一年十二月二十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

王洁民

山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道

文渊小区门面房47号一层

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 14010081

批准执业文号: 晋财会〔2021〕65号

批准执业日期: 2021年12月26日

绩效自评审核及绩效评价报告签收单

交城县财政局：

我单位按照与贵方签订的绩效评价约定书，已完成对农村老年人日间照料中心提档升级等 9 个项目的绩效自评审核报告和脱贫人口小额信贷风险补偿金等 4 个项目的绩效评价报告，现报送贵单位 13 个报告，其中 9 个项目绩效自评审核报告、4 个项目绩效评价报告（每个报告一式三份），请予签收。

绩效自评审核报告及绩效评价报告明细表

序号	项目类别	项目名称
1	绩效自评审核报告	农村老年人日间照料中心提档升级项目
2	绩效自评审核报告	耕地地力保护补贴项目
3	绩效自评审核报告	动物防疫经费项目
4	绩效自评审核报告	省级龙头企业贷款贴息项目
5	绩效自评审核报告	抓田管抗灾害夺秋粮丰收百日攻坚-秋粮一喷多促项目
6	绩效自评审核报告	乡村振兴现代农业发展中心项目
7	绩效自评审核报告	中央大中型水库移民后期扶持资金项目
8	绩效自评审核报告	中等职业教育学生资助补助经费-免学费项目
9	绩效自评审核报告	农村校舍安全保障资金项目
10	绩效评价报告	脱贫人口小额信贷风险补偿金项目
11	绩效评价报告	乡村振兴旅游示范村项目
12	绩效评价报告	乡村振兴人居环境整治项目
13	绩效评价报告	乡村振兴水利工程项目

签收人（签字）：

2026 年 1 月 21 日

送达人（签字）：

2026 年 1 月 21 日